



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

کلاشرا، اهواز

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

«امام علی (ع)» می فرمایند:

التلطف فی الحیلہ اجدی من الوسیلہ

«ظرافت و دقت در برنامه ریزی بهتر از امکانات است»

تهیه و تدوین:
گروه برنامه ریزی

مقدمه :

در راستای مدیریت پروژه ها و منابع، با استقرار فرآیند تامین اعتبار و تخصیص پرداخت ها به پروژه های عمرانی در معاونت برنامه ریزی و توسعه و همچنین جمع آوری اطلاعات کنترل پروژه از طریق سامانه آماری (سما) بصورت ماهیانه توسط رابطین کنترل پروژه در تمامی حوزه های کاری، باعث گردید اطلاعات پروژه های توسعه و عمران شهرداری کلانشهر اهواز از سال های گذشته تاکنون جمع آوری و تکمیل گردد، که نسخه ای از اطلاعات منطقه هفت اکنون پیش روی شماست.

لذا در جهت بهبود و ارتقاء این فرآیند، معاونت برنامه ریزی و توسعه با همکاری بخش های دیگر سازمانی، در حال استقرار مدیریت یکپارچه سازمانی می باشد، که برای شهرداری امکان مدیریت پروژه ها، منابع، زمان و هزینه را فراهم نموده و تمامی حوزه های فعالیت شهرداری اهواز را پوشش می دهد.

امید است با استقرار و بهره برداری کامل از این سامانه، بتوانیم گامی مهم در جهت تسهیل در برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها و حداکثر استفاده از منابع، سنجش و افزایش کارایی و عملکرد سازمانی برداشته باشیم.

ابراهیم نوشادی
معاون برنامه ریزی و توسعه

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران

تکمیل شده و در حال اجرا



شهرداری آسواز

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

معاونت برنامه ریزی و توسعه

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	مبلغ قرارداد	تعداد پروژه	توضیحات
۱	پروژه های تکمیل شده	۱,۱۴۲,۲۴۰	۴۷۴	
۲	پروژه های در حال اجرا	۹۷۰,۳۵۸	۲۵۴	
	جمع کل	۲,۱۱۲,۵۹۸	۷۲۸	

شهرداری منطقه ۲

پروژه های توسعه و عمران تکمیل شده



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	درصد	
								فیزیکی	ریالی
۱	اجرای عملیات احداث دیوار گمرک واقع در منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۶۳۸۱	منطقه	۷۰۰	۹۰/۸/۷	۹۰/۱۱/۶	۱۰۰	۱۰۰	
۲	اجرای عملیات زیرسازی محوطه گمرک واقع در منطقه ۲	۲/۱۹/۲۸۸۷۰	منطقه	۶۸۶	۹۰/۸/۲۸	۹۰/۱۰/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۳	محوطه سازی جنب گمرک واقع در منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۴۳۶۵۴	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۲/۲۰	۹۱/۲/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴	خرید تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۶۰۴۸	منطقه	۵۶۳	۹۰/۸/۴	۹۰/۸/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۵	همسان سازی درب منهول ها، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۰۷۰۵	منطقه	۶۹۶	۹۰/۶/۲۳	۹۰/۱۲/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۶	ترمیم سطوح آسفالتی (لکه گیری و نوارهای حفاری)، واقع در منطقه ۲	۲/۱۹/۲۰۵۰۶	منطقه	۶۸۳	۹۰/۲/۲۶	۹۰/۵/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	
۷	ترمیم پیاده روها در سطح منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۶۳۲۵	منطقه	۶۹۵	۹۰/۸/۵	۹۰/۱۰/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۸	ترمیم جداول فرسوده در سطح منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۷۰۱۴	منطقه	۶۹۵	۹۰/۸/۱۱	۹۰/۱۲/۹	۱۰۰	۱۰۰	
۹	اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان ۱۷ شرقی روبروی بیمارستان آریا، خیابان منتهی به ۳۰ کیان آباد و اجرای زمین اسکیت محوطه زیرپل توحید و پیاده سازی محوطه بازی پارک زردشت واقع در منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۴۱۲۶	منطقه	۴۹۷	۹۰/۷/۲۰	۹۰/۱۰/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰	اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر خاکی خیابان های شرق کبانیارس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۲۷۷۹	منطقه	۴,۱۱۲	۹۰/۹/۱۲	۹۰/۱۲/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۰,۰۲۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱۱	وسایل بازی پلی اتیلن یا چوبی پارک های محله ای (شفق، رضا و مهر)	۲/۱۹/۲۹۸۱۶	منطقه	۶۹۸	۹۰/۹/۵	۹۰/۱۱/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲	وسایل بازی تندرستی پارک های محله ای (شفق، رضا و مهر)	۲/۱۹/۲۹۸۱۸	منطقه	۶۸۹	۹۰/۹/۵	۹۰/۱۱/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳	خرید کفیوش پلاستیکی محوطه بازی پارک های شفق، رضا و مهر	۲/۱۹/۲۹۸۱۷	منطقه	۶۹۲	۹۰/۹/۵	۹۰/۱۱/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴	جدولگذاری مسیر حد فاصل پل دغاغله تا میدان ورودی شهر اهواز - اندیمشک در سطح منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۴۱۴۴	منطقه	۴۳۵	۹۰/۲/۲۶	۹۰/۴/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵	تهیه و حمل لوله آزیست سیمانی جهت دفع آبهای سطحی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۶۹۵	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶	اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتیلن جهت دفع آبهای سطحی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۸۹۹۱	منطقه	۶۹۵	۹۰/۸/۲۹	۹۰/۱۰/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷	احداث دو باب سرویس بهداشتی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۸۹۳۳	منطقه	۶۹۹	۹۰/۸/۲۹	۹۰/۱۲/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸	تکمیل دیوار اداره پست(منطقه ۲)	۲/۱۹/۲۷۰۰۹	منطقه	۵۸۰	۹۰/۸/۱۱	۹۰/۱۱/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹	تنسیج و کودپاشی، تهیه، حمل و کاشت چمن و نگهداری واقع در منطقه ۲ به مدت دوماهه(چمن کاری در سطح منطقه ۲ شهرداری)	۲/۱۹/۲۸۰۷۵	منطقه	۶۹۸	۹۰/۸/۲۱	۹۰/۱۰/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰	خاکریزی خاک نباتی واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۳۱۸۰	منطقه	۶۹۸	۹۰/۱۰/۵	۹۰/۱۲/۵	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۶,۵۷۹					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۲۱	نصب علائم و تجهیزات پل هشتم توسط منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۳۸۰۰	منطقه	۶۹۷	۹۰/۱۰/۷	۹۱/۱/۶	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲	اجرای عملیات لکه گیری آسفالت، جدولگذاری و پیاده روسازی پارکینگ حدفاصل اداره برق و اداره ارشاد، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۴۲۵۳	منطقه	۶۹۶	۹۰/۱۰/۱۲	۹۰/۱۲/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳	اجرای عملیات ترمیم سطوح آسفالتی (لکه گیری و نوارهای حفاری) واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۶۰۹۰	منطقه	۶۹۷	۹۰/۲/۲۷	۹۰/۳/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴	خرید نهال دو ساله (گل کاغذی، ختمی چینی و شاه پسند) جهت شهرداری منطقه ۲ اهواز	۲/۱۹/۲۸۹۳۴	منطقه	۶۷۶	۹۰/۸/۲۹	۹۰/۱۰/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵	خرید نهال دو ساله (تیوبیتیا، تکوما و خرزره) جهت شهرداری منطقه ۲ اهواز	۲/۱۹/۲۹۶۹۲	منطقه	۷۰۰	۹۰/۹/۳	۹۰/۱۱/۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶	خرید بایگانی ریلی و خرید باکس فلزی جهت شهرداری منطقه ۲ اهواز	۲/۱۹/۲۹۸۱۹	منطقه	۶۰۷	۹۰/۹/۵	۹۰/۹/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷	نهادکاری در رمینهای خالی (امانیه، کیانپارس، کیان آباد) و سطح منطقه ۲ شهرداری (کاشت نهال در منطقه کیانشهر (منطقه ۲))	۲/۱۹/۳۴۴۶۳	منطقه	۶۹۶	۹۰/۱۰/۱۴	۹۰/۱۱/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸	بتن ریزی فنداسیون وسایل بازی کودکان و فنداسیون ست ورزشی در پارک های محله ای، رضا، کوثر، گلچهره، مهر، شفق و طوبی واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۸۰۳۳	منطقه	۵۴۹	۹۰/۱۱/۱۲	۹۱/۱/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹	اجرای چراغ فرمان تقاطع انقلاب - تخت سلیمان (زیر پل امانیه)	۲/۱۹/۳۵۲۱۵	منطقه	۳۱۸	۹۰/۱۰/۱۸	۹۰/۱۲/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰	خرید منقل پارکی جهت پارک های سطح منطقه ۲ شهرداری اهواز	۲/۱۹/۳۶۴۱۳	منطقه	۶۸۴	۹۰/۱۰/۲۹	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۶,۳۲۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۳۱	اصلاح پیاده رو ها، پیاده رو سازی و جدولگذاری خیابان تخت سلیمان حد فاصل خیابان انقلاب تا جاده ساحلی	۲/۱۹/۴۳۷۷۰	منطقه	۶۸۷	۹۰/۱۲/۲۰	۹۱/۲/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳۲	بهسازی جنب پل معلق و احداث آبنمای سرریز در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۴۴۹۴۰	منطقه	۶۵۸	۹۰/۱۲/۲۵	۹۱/۱/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳	خرید تجهیزات برقی آبنمای پل هفتم	۲/۲۰/۱۷۷۶۶	منطقه	۳۹۸	۹۰/۶/۵	۹۰/۶/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۴	لکه گیری آسفالت معابر بصورت پراکنده در منطقه ۲	۱۹۰۰/۱۰۹۸	منطقه	۴۹۹	۹۰/۲/۲۸	۹۰/۵/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	
۳۵	ترمیم پیاده روهای فرسوده بصورت پراکنده منطقه ۲	۱۹۰۰/۱۱۲۶	منطقه	۴۹۹	۹۰/۳/۲	۹۰/۶/۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۶	جدولگذاری بصورت پراکنده در منطقه ۲	۱۹۰۰/۱۱۹۰	منطقه	۴۹۸	۹۰/۳/۱۷	۹۰/۶/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۸۶
۳۷	تهیه نصب جدول گرانیتهی میداين کبانپارس صیاد	۱۹۰۰/۷۲۱	منطقه	۲۹۲	۸۹/۱۲/۱۴	۹۰/۲/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	
۳۸	بهسازی پیاده روها، محوطه سازی، آسفالت خیابان دز	۱۹/۱۸۱۰	منطقه	۱,۰۳۱	۸۹/۲/۶	۸۹/۴/۴	۱۰۰	۱۰۰	
۳۹	تعویض درز انبساط پل هفتم مرمت پل شیرازی	۱۹/۱۵۲۱	منطقه	۳۸۰	۸۹/۲/۱	۸۹/۳/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۰	نصب، ترمیم گاردریل تجهیزات جانبی پل دغاغله	۱۹۰۰/۸۳۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۱۴۲	۸۹/۱۲/۲۸	۹۰/۲/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۶,۰۸۴					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۴۱	خرید و نصب سرعتگیر توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۷۳۵	منطقه	۴۲۰	۹۱/۵/۱	۹۱/۷/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۲	خرید گل میخ پلاستیکی توسط منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۲۱۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۳	خرید تابلو حاشیه نما توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۸۹۸۰	منطقه	۶۷۹	۹۱/۷/۲۰	۹۱/۹/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۴۴	خرید چشم گربه ای سولار دو طرفه توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۹۵۵۸	منطقه	۶۴۴	۹۱/۷/۲۲	۹۱/۹/۲۲	۱۰۰	۱۰۰	
۴۵	تامین و اجرای تاسیسات روشنایی جنب پل هشتم در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۲۵۶۸۷	منطقه	۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۶	خرید وسایل بازی و ورزشی پارک پیوند در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۷	خرید سطل زباله و میلان شهری (صندلی پارکی) جهت پارکهای گلچهره، فدک، طوبی، شفق، فردوسی، رضا، شیپوری، پیوند و ایثار در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۸	خرید کفیوش پلاستیکی پارک پیوند در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۳۰۳۷۲	منطقه	۷۰۰	۹۱/۱۰/۱۹	۹۱/۱۱/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۹	روکش آسفالت	۱۹۰۰/۳۷۳۱۰	منطقه	۱۰,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۵۰	احداث ۲ ایستگاه اتوبوس مکانیزه در سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۳۳۷۲۷	منطقه	۶۸۰	۹۱/۱۱/۱۱	۹۱/۱۲/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۵,۲۳۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۵۱	احداث ۱۷ ایستگاه اتوبوس عادی در سطح منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۴۱۶۸۹	منطقه	۶۹۵	۹۱/۱۲/۲۸	۹۱/۱/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۵۲	خط کشی عابر پیاده بصورت پرسکتیو یا سرعتگیر مجازی توسط منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۴۱۰۲۹	منطقه	۶۹۵	۹۱/۱۲/۲۴	۹۲/۱/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۵۳	خط کشی عابر پیاده (سفید) توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۵۲۵۳	منطقه	۶۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۵۴	اجرای خط کشی عابر پیاده (قرمز - سفید) توسط منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۴۱۰۵۰	منطقه	۶۹۵	۹۱/۱۲/۲۴	۹۲/۱/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۵۵	تکمیل مجموعه ورزشی چند منظوره مهرشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۳/۲/۳۳/۱۸	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۵۵۴	۹۲/۱۲/۲۰	۹۳/۵/۱	۱۰۰	۱۰۰	۹۷
۵۶	خرید نهال، بذر و کود توسط منطقه ۲		سازمان پارکها و فضای سبز	۸,۰۰۹	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۵۷	تهیه مصالح مورد نیاز، کرایه ماشین آلات و اجرای عملیات عمرانی خدمات سامانه ۱۳۷ منطقه ۲		منطقه	۱,۲۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۵۸	خرید سرعتگیر پلاستیکی توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۷۶۴۱	منطقه	۴۲۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۵۹	اجرای گاردریل توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۳۹۱۴۹	منطقه	۴۹۹	۹۱/۱۲/۱۳	۹۲/۱/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	
۶۰	اجرای تابلوهای VMS توسط منطقه ۲ شهرداری	۲۹/۱۲/۳۶۰۹۹	منطقه	۵۵۸	۹۱/۱۱/۳۰	۹۱/۱۲/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۵,۹۷۵					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۶۱	اجرای جایگاه گاری فان در منطقه ۲		منطقه	۱۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶۲	خرید تابلو LED توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۴۲۵	منطقه	۶۹۴	۹۱/۴/۵	۹۱/۵/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۶۳	رنگ آمیزی جداول سطح منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۶۵۹۱	منطقه	۷۰۰	۹۱/۲/۲۷	۹۱/۳/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
۶۴	رنگ آمیزی جداول مبادی ورودی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۶۸۲۶	منطقه	۷۰۰	۹۱/۲/۲۸	۹۱/۳/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به میدان و خیابان شهید چمران								
۶۵	اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحی خیابان خرداد تا ۱۳ کیانپارس نیش چمران	۲/۱۹/۲۷۰۱۱	منطقه	۶۹۹	۹۰/۷/۵	۹۰/۱۰/۴	۱۰۰	۱۰۰	
۶۶	عملیات زهکشی پارک جنب کانال چمران ، واقع حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۲۴۴۲۹	منطقه	۷۰۰	۹۱/۸/۲۸	۹۱/۹/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۶۷	اصلاح هندسی خیابان چمران	۱/۱۰۰/۴۵۴۱	سازمان پایانه ها	۱,۴۹۰	۹۱/۱۱/۴	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶۸	احداث پل های عابر پیاده مکانیزه در ضلع غربی میدان چمران توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۴۴۰۹	منطقه	۴۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶۹	اجرای خط کشی محوری در بلوارهای ساحلی، چمران و انقلاب توسط منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۹۸۲۱	منطقه	۷۰۰	۹۱/۱۲/۱۷	۹۲/۲/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
۷۰	احداث دو باب سرویس بهداشتی در ۱- خیابان شهید چمران، پارک محله ای نیش خیابان مطهری ۲- خیابان شهید چمران پارک محله ای نیش خیابان ۱۳، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۵۲۲۲	منطقه	۶۸۹	۹۰/۱۰/۱۸	۹۱/۲/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۶,۹۲۲					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
	پروژه های مربوط به میدان و خیابان شهید چمران								
۷۱	تعویض جداول عروسکی مسیر حد فاصل میدان چمران تا پل سوم در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۴۹۳۰۸	منطقه	۷۰۰	۹۲/۳/۴	۹۲/۵/۲	۱۰۰	۱۰۰	
۷۲	تعویض جداول عروسکی مسیر حد فاصل میدان چمران تا پل سوم در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۷۳	چمن کاری در پارک ۴۲ هکتاری ، پارک دولت ، جاده ساحلی ، میدان چمران ، پارک کوثر ۱ و ۲ ، اینثار ، هجرت ، افشاری و دغاغله در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱,۳۰۴	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۷۴	احداث دوربرگردان ضلع غربی میدان شهید چمران در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۳۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۷۵	تعمیر پل عابر پیاده واقع در بلوار چمران در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۸۸۴۴۶	منطقه	۶۲۰	۹۳/۵/۴	۹۳/۶/۳	۱۰۰	۱۰۰	
۷۶	اجرای اصلاح هندسی دور برگردان غرب نمایشگاه واقع در میدان چمران در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۸۹۲۶۲	منطقه	۴۰۶	۹۳/۵/۱۳	۹۳/۶/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۷۷	نور پردازی میدان شهید چمران در منطقه ۲ شهرداری	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۵۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۷۸	انتقال آب خام جهت فضای سبز میدان الغدیر	۱/۱۰۰/۴۱۴۸	سازمان میادین	۸۰۳	۹۱/۹/۲۷	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۹	احداث ساختمان اداری منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۹۸۷۴	منطقه	۱۸,۵۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۹۴/۱۲/۲۹	۹۸	۱۰۰	
۸۰	زیروسازی تاحد لایه اساس معابر فرعی اصلی اطراف پارک لاله در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۲/۱/۲	سازمان عمران شهری	۲,۱۷۵	۹۲/۶/۳۱	۹۴/۱۲/۲۹	۹۷	۱۰۰	۷۵
جمع				۲۵,۸۳۸					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
	پروژه های مربوط به راستگرد پل هشتم								
۸۱	عملیات روشنایی راستگرد پل هشتم، واقع حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۵۶۸۷	منطقه	۳۱۹	۹۱/۹/۱۲	۹۱/۱۰/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۸۲	جدولگذاری و پیاده روسازی راستگرد پل هشتم سمت ریل راه آهن	۲/۱۹/۶۲۲۰	منطقه	۶۸۵	۹۱/۲/۲۵	۹۱/۳/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	
۸۳	تخریب و خاکبرداری و پاکسازی محوطه جنب راستگرد پل هشتم و خاکریزی نباتی، در حوزه خدماتی منطقه ۲ (بهسازی جنب پل معلق)	۲/۱۹/۴۳۶۵۵	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۲/۲۰	۹۱/۱/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۴
	پروژه های مربوط به پارک زردشت								
۸۴	مطالعات و طراحی پارک فاز ۲ زردشت در منطقه ۲ شهرداری	۱۴/۲/۲۴/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۱۶۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۸۵	خرید تجهیزات بازی زردشت	۱۹۰۰/۱۷۵۵	منطقه	۷۹۸	۹۰/۶/۷	۹۰/۸/۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۸۶	احداث زمین ورزشی زردشت در منطقه ۲ شهرداری اهواز	۱۱۵/۱۷/۲/۳۳/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۸۹۰	۹۲/۶/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۸۷	احداث دوربرگردان مسیر پدافند روبروی زردشت در منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۷۴۷۴	سازمان عمران شهری	۳,۰۰۰	۹۲/۶/۴	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۸۸	اصلاح هندسی بلوار شهید ستاری روبروی کوی زردشت در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۸۰۰۰	منطقه	۲,۴۷۵	۹۳/۸/۲۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۸۹	پارتیشن بندی خانه سلامت کوی زردشت در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۹۰	خرید ، حمل و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی زردشت در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۲/۱۴/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۱۲۴	۹۳/۸/۲۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۰
	جمع			۱۳,۶۵۰					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی
									درصد
۹۱	احداث گذرگاه عابر پیاده توسط منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۶۵۷	منطقه	۲۷۳	۹۱/۱/۳۰	۹۱/۳/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۹۲	جدولگذاری مسیر ورودی و خروجی استادبوم جدیدالحداد سمت میادین تره بار، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۶۲۲۲	منطقه	۶۸۹	۹۱/۲/۲۵	۹۱/۳/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۹۳	تهیه لوله های فلزی جداکننده مسیر واقع در منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۹۹۸	منطقه	۳۰۲	۹۱/۲/۱۲	۹۱/۳/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۹۴	اجرای خط کشی محوری توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۴۸۸۲	منطقه	۶۹۷	۹۱/۳/۲۴	۹۱/۴/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۹۵	بهسازی و محوطه سازی جلوی ورودی ساختمان شهرداری مرکز	۲/۱۹/۹۸۷	منطقه	۶۵۴	۹۱/۱/۲۰	۹۱/۲/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۹۶	خرید و نصب ۳ دهنه سرعتگیر توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۷۶۴۱	منطقه	۲۵۲	۹۱/۴/۱۳	۹۱/۶/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	
۹۷	خرید و نصب چهار پله برقی پلهای عابر پیاده مکانیزه بلوار ساحلی در مقاطع خیابان میهن و ۱۳ کیانپارس (تملك دارایی)	۱۹۰۰/۴۴۰۹	منطقه	۲,۸۰۰	۹۱/۴/۱۰	۹۱/۸/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	
۹۸	عملیات لایروبی مسیرهای فاضلاب منطقه ۲	۲/۱۹/۴۳۸۸۵	منطقه	۶۸۹	۹۲/۱/۲۹	۹۲/۴/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به میدان و استادبوم غدیر								
۹۹	خاکریزی نباتی جنب ورزشگاه غدیر در منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۸۸۵۲	سازمان خدمات موتوری	۶۲۶	۹۲/۱۲/۱۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۰	زیرسازی محوطه پارکینگ استادبوم غدیر در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۹/۵/۲	سازمان عمران شهری	۶۳۸	۹۴/۳/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۲,۶۲۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱۰۱	اجرای عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی در سطح منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۵۵۱۴	منطقه	۶۰۹	۹۱/۹/۱۱	۹۱/۱۰/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۲	عملیات لایروبی مسیرهای فاضلاب منطقه ۲		منطقه	۲۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۳	احداث ۳ ایستگاه اتوبوس مکانیزه در امانیه نبش خیابان دز توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۲۷۵۲۶	منطقه	۳۹۱	۹۱/۹/۲۷	۹۱/۱۰/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۴	احداث گذرگاه عابر پیاده توسط منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۶۵۷	منطقه	۳۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۵	ساماندهی و بهسازی محوطه اطراف محل استقرار کاروان راهبان نور، در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۳۴۶۸	منطقه	۴۲۶	۹۱/۱۱/۹	۹۱/۱۲/۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۶	خرید کانکس سالتی جهت نماز خانه منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۶۹۶	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۷	خرید کانکس سالتی جهت واحد فنی و عمرانی منطقه ۲ شهرداری	۱۱۶۱	منطقه	۶۹۶	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۸	نرده گذاری زیر پل های عابر پیاده توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۲۷۹۴۰	منطقه	۳۹۹	۹۲/۲/۲۵	۹۲/۴/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۹	خرید و نصب گل میخ پلی کربنات دو طرفه توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۸۹۸۰	منطقه	۳۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۰	خرید میلمان شهری جهت پارکهای سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۵۷۶۰	منطقه	۱,۲۰۲	۹۱/۱۱/۱۹	۹۱/۱۲/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۵,۳۱۸					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱۱۱	خرید کانکس سالنی جهت واحد بسیج منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۳۴۶۲	منطقه	۶۹۷	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۲	خاکریزی نباتی و کاشت نهال آپلند جلوی استادبوم جدید الاحداث گیانشهر	۱۷۰۰/۹۶۴۳	سازمان خدمات موتوری	۷۰۳	۹۱/۸/۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۳	احداث دوربرگردان مقابل ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۸۱۸۸	منطقه	۶۹۳	۹۱/۷/۱۲	۹۱/۸/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۴	مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم سالن ورزشی چند منظوره مهر شهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۱۸۳	۹۴/۷/۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۵	جرای خط کشی محوری در سطح معابر منطقه دو شهرداری	۱۹/۱۲/۱۱۷۰۲	منطقه	۶۹۷	۹۱/۵/۱۷	۹۱/۷/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۶	اجرای نقوش برجسته ترافیکی (پریمارک) در سطح منطقه دو شهرداری اهواز	۱۹/۱۲/۱۰۸۲۵	منطقه	۳۹۶	۹۱/۵/۱۵	۹۱/۷/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۷	رنگ آمیزی جداول توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۲۵۸۸۸	منطقه	۶۰۰	۹۱/۹/۱۴	۹۱/۱۰/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۸	خرید قیر و آسفالت مصرفی جهت اکیب های لکه گیر، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۹	تجهیزات ترافیکی پلهای سطح منطقه ۲	۲/۱۹/۳۶۴۱۲	منطقه	۵۰۰	۹۰/۱۰/۲۹	۹۰/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۰	احداث دیوار بیمارستان رازی واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری (تملك دارار بیها)	۱۹۰۰/۳۳۱۰	منطقه	۲,۸۲۱	۹۰/۱۱/۱۳	۹۱/۳/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۷,۹۹۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
۱۲۱	احداث ۱۵ ایستگاه معمولی اتوبوس در منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۴۱۶۸۹	منطقه	۵۲۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۲	احداث ۴ ایستگاه مکانیزه اتوبوس در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۲۷۵۲۶	منطقه	۸۷۴	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۳	اجرای پروژه های توسعه فضای سبز (پارکهای محله ای) در منطقه ۲ شهرداری	۱/۸۴۲۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۸۲۸	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۴	خرید و تعمیر پمپ های سیار ، ایستگاه های پمپاژ و پمپ های آبنا در منطقه ۲		منطقه	۷۵۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۵	محوطه سازی ورودی سازمان قضایی نیروهای مسلح، واقع حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۴۳۲۹۱	منطقه	۶۹۶	۹۲/۱/۲۲	۹۲/۴/۲۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۶	اجرای عملیات بهسازی آسفالت خیابانها و معابر منطقه ۲	۱۹۰۰/۳۶۱۷	منطقه	۱۰,۰۰۰	۸۹/۹/۱۷	۹۱/۴/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۷	بهسازی و روکش آسفالت معابر فرسوده در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۱/۱۳/۱۷/۲/۹	سازمان عمران شهری	۲۳,۰۰۰	۹۲/۲/۳۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۸	آسفالت معابر زیرسازی شده در منطقه ۲ شهرداری		سازمان عمران شهری				۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۹	زیرسازی، تا حد لایه اساس معابر فرعی و اصلی منطقه ۲ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۲/۱/۲	سازمان عمران شهری	۴,۸۲۹	۹۲/۱۱/۱۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۰	عملیات اجرای آسفالت معابر زیرسازی شده و بهسازی آسفالت معابر در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۲/۹	سازمان عمران شهری	۴۸,۴۱۵	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۹۰,۹۱۱					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط به کیانشهر								
۱۳۱	تکمیل عملیات زیر سازی تا حد لایه اساس معابر فرعی کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۲/۹	سازمان عمران شهری	۱,۰۶۰	۹۲/۲/۲۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۲	احداث خیابان ۲۴ متری تعاونی پشت دیوار دادگستری واقع در کیانشهر منطقه ۲ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۲/۹	سازمان عمران شهری	۱۰,۷۰۰	۹۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۷۷
۱۳۳	زیرسازی خیابانهای شقایق و زاله واقع در تعاونی ارتش کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۲,۴۵۸	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۴	زیرسازی خیابانهای ۴ تا ۸ یاس واقع در تعاونی ارتش کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۳,۵۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۵	زیرسازی خیابانهای مریم واقع در تعاونی ارتش کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۳,۵۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۶	زیرسازی، جدولگذاری و پیاده رو سازی خ اصلی حد فاصل خیابانهای فرعی مریم و شقایق واقع در کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۷۳۱۱	سازمان نوسازی و بهسازی	۳,۰۰۰	۹۲/۵/۲۳	۹۲	۱۰۰	۹۵	
۱۳۷	عملیات زیرسازی تا حد لایه اساس کوی طلاب، بسیجیان و کوی فرهنگیان کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۲/۱/۲	سازمان عمران شهری	۵,۵۲۹	۹۳/۹/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۳۸	زیر سازی و آسفالت خیابان تعاونی فرهنگیان کیانشهر	۱۹۰۰/۵۵۳	منطقه	۲,۳۹۱	۸۹/۱۱/۲۴	۹۰/۲/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۹	زیرسازی تا حد لایه اساس معابر کوی فرهنگیان کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۲/۹	سازمان عمران شهری	۸,۶۵۰	۹۲/۱۱/۱۵	۹۳/۷/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	۲۰
۱۴۰	زیر سازی و آسفالت معابر کیانشهر در شهرداری منطقه ۲	۲/۱۹/۴۳۸۸۵	منطقه	۶۸۸	۹۲/۱/۲۷	۹۲/۴/۱	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۴۱,۴۷۶					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
	پروژه های مربوط به کیانشهر								
۱۴۱	زیر سازی و جدول گذاری خیابانهای اصلی کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۰/۱۱۱۰۶	سازمان بهسازی و نوسازی	۷,۶۶۰	۹۲/۶/۲۵	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۲	عملیات زیرسازی و جدولگذاری خیابان اصلی کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۳/۲/۹	سازمان بهسازی و نوسازی	۱۰,۴۱۳	۹۲/۶/۲۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۳	عملیات زیرسازی تا حد لایه اساس معابر فرعی کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۲/۱/۳	سازمان عمران شهری	۱,۰۶۰	۹۴/۱۰/۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۴۴	زیرسازی خیابان اصلی کیانشهر حدفاصل خیابانهای فرعی زاله و یاس در منطقه دو	۱۹/۱۲/۱۳۶۱۱۳	منطقه	۱,۴۶۰	۹۴/۱۲/۱	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۵	احداث جاده دسترسی اطراف مدرسه شهید بهنام محمدی واقع در تعاونی سپاه ۸ کیانشهر در منطقه دو شهرداری		منطقه	۱,۱۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۶	جدولگذاری و پیاده روسازی خیابان ۲۱ غربی و جاده کمربندی سمت کیان آباد واقع در حوزه خدماتی منطقه دو	۲/۱۹/۸۷۵۱	منطقه	۷۰۰	۹۱/۳/۲۰	۹۱/۴/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۷	احداث پیاده رو های داخلی کیانشهر	۲/۱۹/۴۰۴۷	منطقه	۲,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۸	احداث ایستگاه اتوبوس کامپوزیت در منطقه کیانشهر توسط منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۶۵۸	منطقه	۱۹۵	۹۱/۱/۳۰	۹۱/۲/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۹	عملیات پرکردن و تثبیت زمین ساختمان اداری ناحیه واقع در کیانشهر، در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۸۰۳۴	منطقه	۵۲۹	۹۰/۱۱/۱۲	۹۱/۱/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۰	جدولگذاری پیاده روهای کیانشهر واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۴۳۷۶۷	منطقه	۷۰۰	۹۱/۱/۹	۹۱/۲/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۲۴,۷۱۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
پروژه های مربوط به کیانشهر									
۱۵۱	جدولگذاری خیابانهای مریم و شقایق واقع در کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۷۶۳۰	منطقه	۶۹۵	۹۲/۰۷/۱۵	۹۲/۰۸/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۲	پیاده روسازی و جدول گذاری ۱۸ متری سوم تعاونی سپاه واقع در کیانشهر در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۶۴۱۴	منطقه	۶۹۷	۹۰/۱۰/۲۹	۹۰/۱۲/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۳	خرید تجهیزات ترافیکی بلوار امام رضا (ع) واقع در شهرک کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۴	خط کشی محوری بلوار شهید هاشمی واقع در شهرک کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۷۷۰۶۰	منطقه	۷۰۰	۹۲/۱۲/۱۸	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۵	تجهیزات ترافیکی شهرک کیانشهر منطقه ۲	۲/۱۹/۴۲۷۷۷	منطقه	۳۰۰	۹۰/۱۲/۱۴	۹۰/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۶	اجرای عملیات تکمیلی زمین ورزشی کیانشهر، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۶۰۵۳	منطقه	۵۵۹	۹۰/۸/۴	۹۰/۱۰/۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۷	احداث زمین ورزشی کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۷۳۱۱	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۹۲۴	۹۲/۵/۲۳	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۸	احداث سرای محله در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۳/۲/۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۵,۰۰۰	۹۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	
۱۵۹	احداث سوله فرهنگی ورزشی کیانشهر در منطقه ۲	۱۱۵/۱۷/۱۳/۲/۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۷,۹۶۲	۹۲/۷/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۰	احداث فنداسیون پایه های روشنایی مسیر اتوبان مهرشهر تا کیانشهر، واقع حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۹,۲۸۷					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
	پروژه های مربوط به کیانشهر								
۱۶۱	احداث پارک در کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۸۸۵۳	سازمان خدمات موتوری	۴,۰۰۰	۹۲/۱۲/۱۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۲	احداث پارک کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۷۰۰/۷۸۱۴	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۸۲۸	۹۱/۲/۲۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۳	عملیات احداث پروژه های توسعه فضای سبز (پارک لاله کیانشهر) در منطقه ۲ شهرداری	۱۴/۲/۲۴/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۹۲۷	۹۱/۷/۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۶۴	احداث فضای سبز داخلی کیانشهر		منطقه	۱,۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۵	خاکریزی نباتی اطراف پل روگذر کیانشهر در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۴۲۸۹۴	منطقه	۶۹۹	۹۲/۱/۲۰	۹۲/۲/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۶	خاکریزی خاک نباتی کیانشهر سمت تعاونی ارتش، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۱۸۷	منطقه	۷۰۰	۹۱/۲/۵	۹۱/۳/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۷	خاکریزی خاک نباتی قطعات فضای سبز داخلی کیانشهر، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۸۳۴۰	منطقه	۶۹۴	۹۰/۸/۲۳	۹۰/۱۰/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۸	نهایی کاری در زمینهای خالی کیانشهر و سطح منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۴۴۴۵	منطقه	۶۹۹	۹۰/۱۰/۱۴	۹۰/۱۱/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۹	مطالعات سرای محله کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۳/۲/۲۳/۱۸	سازمان بهسازی و نوسازی	۲۸۴	۹۱/۷/۱۲	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۰	نصب چمن مصنوعی یک باب زمین ورزشی واقع در کیانشهر منازل ارتش در منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۲۵۵۰	منطقه	۱,۰۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۱۴,۳۳۱					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
پروژه های مربوط به آتش نشانی کیانشهر									
۱۷۱	مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم ساختمان آتش نشانی کیانشهر واقع در منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۲۹۴۳	منطقه	۲۳۰	۹۰/۲/۲۸	۹۰/۷/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷۲	تهیه سرباره کوبالی جهت زیرسازی آتش نشانی کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۷۶۳۰	منطقه	۵۱۴	۹۲/۰۷/۱۵	۹۲/۰۸/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷۳	احداث ساختمان آتش نشانی کیانشهر در شهرداری منطقه ۲	۱۰۱/۱۷/۲/۱/۲	سازمان عمران شهری	۱۵,۷۸۰	۹۲/۱۱/۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷۴	احداث، تکمیل و بهسازی ایستگاه های آتش نشانی کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۲/۱/۱	سازمان عمران شهری	۱۴,۸۳۹	۹۲/۱۱/۱۳	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
پروژه های مربوط به کیانبارس									
۱۷۵	همسان سازی درب منهولهای معابر کیانبارس در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۸۸۷۲	منطقه	۲۲۱	۹۳/۹/۹	۹۴/۳/۹	۷۰	۹۷	۹۷
۱۷۶	اجرای تعمیرات خط انتقال آب خام GRP دغاغله و پارک ۴۲ هکتاری کیانبارس در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۶۶۱۱	منطقه	۴۹۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷۷	اجرای زیرساخت های یک باب زمین ورزشی در کیانبارس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۰۳۱۸	منطقه	۷۰۰	۹۰/۶/۲۲	۹۰/۹/۲۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷۸	احداث دوربرگردان در بلوار ساحلی نبش خیابان ۴ کیانبارس توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۳۷۵	منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷۹	اجرای دور برگردان مقابل بازار مرو توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۳۷۵	منطقه	۱,۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۰	احداث آیلند خیابان ۱۳ شرقی کیانبارس و ۲۰ متری آزادی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۵۶۵۲	منطقه	۵۵۸	۹۱/۴/۴	۹۱/۵/۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۳۵,۵۳۲					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط به کیانپارس								
۱۸۱	پیاده روسازی کنار دیوار پست جنب راستگرد و اطراف مدرسه صالحین کیانپارس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۷۶۶۸	منطقه	۶۹۵	۹۱/۳/۲۳	۹۱/۴/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۲	تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی کیانپارس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۴۹۷۵	منطقه	۴۲۳	۹۱/۲/۲۸	۹۱/۳/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۳	ایجاد فضای سبز و ساماندهی زمینهای عبور خط لوله گاز در کیانپارس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۱۸۹	منطقه	۶۹۹	۹۱/۲/۵	۹۱/۳/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۴	خرید و اجرای لوله پلی اتیلن خیابان میهن شرقی	۱۹۰۰/۸۳۷	منطقه	۵۰۰	۸۹/۱۲/۲۸	۹۰/۲/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۵	اصلاح هندسی دور برگردان بلوار ساحلی نبش خیابان ۴ و ۹ کیانپارس و خیابان ۲ کیان آباد و بر چیدن جداول فرسوده خیابان خرداد کیانپارس واقع در حوزه خدماتی شهرداری منطقه ۲ اهواز	۱۹/۱۲/۹۳۷۵	منطقه	۵۸۵	۹۱/۴/۲۸	۹۱/۶/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۶	احداث پل عابر پیاده مکانبزه در جاده ساحلی کیانپارس در منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۶۵۷	سازمان عمران شهرداری	۲,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۷	مطالعات و طراحی ساختمان مسجد واقع در خیابان ۱۱ شرقی کیانپارس	۱۹/۱۲/۲۶۸۹۷	منطقه	۳۰۰	۹۱/۹/۲۱	۹۱/۱۰/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۸	پیاده روسازی پارک رضا در خ ۱۱ شرقی کیانپارس در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۰۲۴۳	منطقه	۶۹۶	۹۲/۰۶/۰۴	۹۲/۰۷/۰۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۹	خرید و اجرای چراغ راهنمایی هوشمند تقاطع میهن - ابدون در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۴۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۰	احداث سرویس بهداشتی واقع در خیابان ۴ شرقی کیانپارس در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۶,۷۹۸					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
	پروژه های مربوط به کیانپارس								
۱۹۱	هزینه نورپردازی فلکه سوم کیانپارس در منطقه ۲ شهرداری	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۱۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۲	خرید تجهیزات ترافیکی جهت نصب در بلوار ساحلی کیانپارس توسط منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به خیابان پهلوان								
۱۹۳	ترده گذاری زیر پل های عابر پیاده در خیابان پهلوان غربی توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۲۶۸۹۶	منطقه	۴۹۶	۹۱/۹/۲۱	۹۱/۱۱/۶	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۴	بهبودی سقف پل های عابر پیاده پهلوان غربی و امانیه توسط منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۱۰۳۰	منطقه	۵۴۹	۹۱/۱۰/۲۰	۹۱/۱۱/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۵	بهبودی پل عابر پیاده خ پهلوان غربی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۸۹۸۲	منطقه	۶۵۰	۹۲/۹/۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۶	بهبودی محل گذر قدیمی لوله گاز در کیانپارس و کبان آباد در منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۶۰۸۲	سازمان عمران شهرداری	۲,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۷	اجرای خط کشی عابر پیاده و خط کشی محوری در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۴۸۸۰	منطقه	۵۰۱	۹۱/۳/۲۴	۹۱/۴/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۸	رنگ آمیزی جداول بلوار ساحلی، واقع در منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۶۸۲۵	منطقه	۷۰۰	۹۱/۲/۳۱	۹۱/۳/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۹	عملیات هرس درختان واقع در خیابان های فرعی سطح منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۶۹۵۶	منطقه	۷۰۰	۹۱/۲/۳۱	۹۱/۳/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۰	اصلاح هندسی تقاطع فلسطین - فاطمی توسط منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱۳۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۶,۳۲۶					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۲۰۱	پهسازی دیوار محوطه استانداری خوزستان در محدوده جاده ساحلی غربی(اعتباری)	۱۹۰۰/۴۵۹۷	منطقه	۲,۷۲۰	۹۱/۴/۲۸	۹۱/۸/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۹۲
۲۰۲	رنگ آمیزی و ترمیم دیوارهای سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۹/۴۱۶۶۴	منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۳	خرید وسایل بازی جهت پارکهای سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۵۶۵۱	منطقه	۳,۵۷۲	۹۱/۱۱/۴	۹۲/۲/۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۴	تخریب جداول فرسوده و جدولگذاری واقع در سطح شهرداری منطقه دو اهواز	۱۹/۱۲/۳۸۲۶۸	منطقه	۷۰۰	۹۱/۱۲/۹	۹۲/۱/۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۵	احداث ایستگاه اتوبوس ساده مطابق مشخصات پیوست واقع در شهرداری منطقه دو اهواز	۱۹/۱۲/۳۱۸۳۸	منطقه	۶۹۵	۹۱/۱۰/۲۸	۹۱/۱۱/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۶	عملیات بتن ریزی محوطه بازی کودکان در پارکهای محله ای (فردوس، فد، شفق و کوثر) واقع در شهرداری منطقه دو اهواز	۲/۱۹/۳۳۴۶۰	منطقه	۶۹۵	۹۱/۱۱/۸	۹۱/۱۲/۸	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۷	عملیات حمل و نهال کاری در محدوده اراضی کمربند سبز واقع در حوزه خدماتی شهرداری منطقه دو اهواز	۱۹/۱۲/۳۴۰۱۶	منطقه	۵۲۵	۹۱/۱۱/۱۵	۹۲/۳/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۸	رنگ آمیزی جداول توسط منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۴۹۴۱	منطقه	۲,۰۰۰	۹۱/۱۲/۱۴	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۹	لکه گیری آسفالت در سطح منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۴۳۸۸۱	منطقه	۶۹۹	۹۲/۱/۲۷	۹۲/۲/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۰	رنگ آمیزی فاز سوم جداول در بلوار پدافند توسط منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۱	اجرای تابلوهای VMS در بلوار ساحلی توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۴۴۵۸۵	منطقه	۱۹۳	۹۲/۲/۲	۹۲/۳/۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۳,۱۹۹					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
	پروژه های مربوط به ورودی اهواز - اندیمشک								
۲۱۲	جدولگذاری و تعویض جداول فرسوده مسیر اتوبان سه راه خرمشهر تا میدان ورودی اهواز - اندیمشک، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۵۳۱۲	منطقه	۶۹۸	۹۱/۲/۱۸	۹۱/۳/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۳	تعویض جداول فرسوده (بلوار انقلاب، خرداد، دسترسی میدان ورودی پلیس راه قدیم اهواز اندیمشک تا سه راه خرمشهر) در سطح شهرداری منطقه دو	۱۹/۱۲/۳۲۹۸۲	منطقه	۶۹۱	۹۱/۱۱/۷	۹۱/۱۲/۷	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۴	اجرای اصلاح هندسی میدان ورودی جاده اهواز - اندیمشک در منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۴۳۷۹۹	منطقه	۶۹۲	۹۲/۱/۲۲	۹۲/۲/۲۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۵	نصب تجهیزات ترافیکی در سه راه خرمشهر، حد فاصل میدان ورودی اهواز - اندیمشک تا میدان سه راه خرمشهر توسط منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۶۸۱	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۶	تکمیل بهسازی ورودی اهواز - اندیمشک در محدوده پدافند در منطقه ۲ شهرداری	۱۷/۱۴/۲/۴۷	سازمان خدمات موتوری	۹,۸۵۸	۹۱/۹/۲۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۱
۲۱۷	درختکاری جاده ورودی اهواز اندیمشک در منطقه ۲ شهرداری	۱۴/۲/۲۴/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۸۵۷	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۸	خاکبرداری ، خاکریزی و اصلاح و بهسازی فضای سبز ورودی اهواز - اندیمشک در منطقه ۲ شهرداری	۲۳/۹/۱۶/۲	سازمان زیباسازی	۶,۵۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۹	خرید و نصب ریسه بندی ورودی شهر سمت اهواز - اندیمشک در منطقه ۲ شهرداری			۴۱۹	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲۰	احداث یک باب سرویس بهداشتی در مسیر ورودی اهواز - اندیمشک در سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۷۹۶۴	منطقه	۵۴۰	۹۳/۸/۲۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۲۲,۹۳۶					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
	پروژه های مربوط به ساحل سازی غرب رودخانه کارون								
۲۲۱	ساحل سازی غرب کارون حد فاصل پل سیاه تا دولت	۱۹/۱۵۵۹	سازمان پارکها و فضای سبز	۶,۹۱۲	۸۹/۱/۳۱	۸۹/۷/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۲	ساحل سازی غرب کارون حد فاصل جزیره تا پل سیاه	۱۹/۱۵۶۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۶,۸۵۴	۸۹/۱/۳۰	۸۹/۷/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۳	ساحل سازی غرب کارون حد فاصل معلق تا جزیره	۱۱۲/۱۴/۱۷/۲/۱۴/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۷,۶۵۱	۸۹/۱/۲۰	۸۹/۶/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۴	احداث پارک ساحلی غربی بین پل نادری تا پل معلق در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۱۵/۲/۱۴/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۵,۷۰۷	۹۴/۱۰/۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۵	توسعه فضای سبز ساحل غربی در محدوده پل لوله (طبیعت) در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۲/۱۴/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۷۹۵	۹۱/۷/۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۶	بهسازی فضای سبز ساحل زیر پل هفتم در منطقه ۲	۱۳/۲/۲۳/۱۸	سازمان بهسازی و نوسازی	۳,۶۶۷	۹۱/۶/۱۴	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۷	بهسازی فضای سبز زیر پل سیاه در منطقه ۲ شهرداری	۱۷۰۰/۷۸۱۶	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۹۲۴	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۸	بهسازی تاسیسات روشنایی جاده ساحلی از پل هشتم تا پل معلق در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۲,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۹	خرید لوازم ورزشی جهت پارکهای ساحلی (حدفاصل پل هشتم تا نادری، پلهای نادری و معلق، پارک جزیره تا پل سیاه و پل هفتم و خ ۲۱ کیانیارس و میدان هجرت) در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۳۰	نرده گذاری جداول ساحل غرب کارون توسط منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۶۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۴۸,۸۱۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی
									درصد
۲۳۱	خرید تندیس پرندگان و کوی های نورانی جهت نصب در پارک ساحلی کیانیپارس توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۴۲۲۸	منطقه	۶۹۶	۹۱/۳/۲۳	۹۱/۴/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۲	تعمیرات و بهسازی روشنایی ساحل حد فاصل پل هشتم تا پل هفتم، واقع حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۵۶۸۷	منطقه	۱,۸۹۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۳	احداث دیوار ساحلی پل سوم تا پل نهم در منطقه ۲ شهرداری		سازمان عمران شهری	۱۵,۰۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۹۵	
۲۳۴	احداث جاده ساحلی از پل سوم تا پل نهم در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری		سازمان عمران شهری	۹,۲۷۹	۹۱	۹۲	۱۰۰	۹۵	
۲۳۵	احداث فضای سبز حاشیه کارون پل جزیره تا پل سیاه در منطقه ۲	۱۱۵/۱۴/۲/۳۳/۹	سازمان بهسازی و نوسازی	۲۰,۷۱۹	۹۲/۳/۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۶	تکمیل بهسازی محل گذر قدیمی لوله گاز در منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۹۶۵۷	سازمان عمران شهری	۱,۱۱۷	۹۲/۱۱/۱۳	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۷	خرید پایه های روشنایی بلوار ساحلی حد فاصل پل کابلی تا پل نادری در غرب رودخانه کارون در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۸	اجرای لوله گذاری با لوله بتنی ۸۰۰ میلیمتر جنب پل سیاه در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۵۹۰۹	منطقه	۶۹۹	۹۲/۷/۲۹	۹۲/۰۹/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۹	پیاده رو سازی جنب استانداری در جاده ساحلی با کفیوش تایل بساواپی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۴۶۳۱	منطقه	۶۹۸	۹۲/۰۷/۱۵	۹۲/۰۹/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۰	پیاده روسازی جاده ساحلی از بهشت هویزه تا پل معلق در منطقه ۲ شهرداری	۱۷۰۰/۷۸۱۶	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۰۰۰	۹۱/۲/۲۶	۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۰
جمع				۵۲,۷۹۸					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۲۴۱	نظارت کارگاهی و عالییه پروژه اجرای پیاده رو سازی خیابان چمران (کیانپارس) در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۷/۲/۲۱/۱	سازمان زیبا سازی	۸۰۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۸
۲۴۲	احداث مسیر جدید جاده ساحلی حد فاصل بهشت هویزه تا بیمارستان مهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۳/۲/۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۲۲,۷۶۴	۹۲/۶/۲۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۸
۲۴۳	پیاده رو سازی جاده ساحلی بعد از پل سوم	۲/۱۹/۶۲۲۳	منطقه	۶۷۱	۹۱/۲/۲۵	۹۱/۳/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۴	پیاده روسازی جاده ساحلی حد فاصل خیابان انتقال خون تا پل معلق	۲/۱۹/۴۰۱۶۵	منطقه	۶۹۳	۹۱/۱۲/۲۰	۹۲/۱/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۵	احداث مسیر ساحلی از بهشت هویزه تا بیمارستان مهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۳/۲/۲۳/۱۸	سازمان نوسازی و بهسازی	۱۷,۱۱۹	۹۲/۶/۲۵	۹۳/۱/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۶	اجرای نور پردازی درختان آپلند وسط بلوار ساحلی کیانپارس در منطقه دو		سازمان زیباسازی	۴,۴۳۵	۹۲	۹۳/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۷	احداث سرویسهای بهداشتی جاده ساحلی زیر پل سیاه در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۳/۲/۹	سازمان بهسازی و نوسازی	۲,۰۰۰	۹۲/۵/۲۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۷۱
۲۴۸	مطالعات و طراحی پارک ساحلی بین پل سفید تا پل سیاه در منطقه ۲ شهرداری	۱۴/۲/۲۴/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۳۶۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۹	نور پردازی میدان هجرت در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۷/۲/۲۱/۲	سازمان زیباسازی	۱,۱۹۷	۹۳/۳/۲۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۳
جمع				۵۰,۰۴۰					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
	پروژه های مربوط به پارک جزیره								
۲۵۰	خرید کالا، اجرا و راه اندازی سیستم برقی و روشنایی و صوتی پارک جزیره در حوزه خدماتی منطقه دو شهرداری	۱۹۰۰/۳۴۵۵	منطقه	۹۰/۱۲/۷	۹۱/۴/۶	۱۱,۴۷۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۵۱	بازسازی و تکمیل پارک جزیره در منطقه ۲	۱۳/۲/۳۳/۱۸	سازمان بهسازی و نوسازی	۹۱/۷/۲۰	۹۳/۱۲/۲۹	۹,۶۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۹۷
۲۵۲	عملیات احداث پارک جزیره (بهسازی پارک جزیره)	۱۹۰۰/۳۴۵۳	معاونت فنی و عمرانی	۹۰/۱۲/۳	۹۱/۳/۳	۷,۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۳	اجرای آبناهی پارک جزیره در منطقه ۲ شهرداری	۱۷۰۰/۷۸۱۶	سازمان نوسازی و بهسازی	۹۱/۲/۲۱	۹۱	۲,۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۴	عملیات خرید و نصب تجهیزات بازی ، تفریحی و ورزشی پارک جزیره در منطقه ۲ شهرداری	۱۴/۲/۲۴/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۹۱/۳/۲۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۹,۵۳۴	۱۰۰	۱۰۰	۹۹
۲۵۵	خرید گل فصلی جهت پارک جزیره واقع در شهرداری منطقه دو اهواز	۱۹/۱۲/۲۰۲۵۲	منطقه	۹۱/۷/۲۷	۹۱/۹/۲۷	۶۷۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۶	بتن ریزی محوطه نصب کوی یخی و بازی کودکان در پارک جزیره واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۶۶۸۰	منطقه	۹۱/۲/۲۸	۹۱/۳/۲۸	۶۹۵	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۷	عملیات انتقال آب شرب به پارک جزیره، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۱۷۸۹	منطقه	۹۱/۱/۲۴	۹۱/۲/۲۴	۵۱۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۸	عملیات تعمیر و بازسازی برج های روشنایی جهت پارک بوستان ایثار، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۱۲۹۷۴	منطقه	۹۱/۶/۱	۹۱/۷/۱	۳۰۵	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۹	خرید تندیس ماهی جهت نصب در آبناهی پارک جزیره توسط منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۹۹۹	منطقه	۹۱/۲/۱۰	۹۱	۵۵۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶۰	کفپوش گذاری پیاده روهای پارک جزیره واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۱۳/۲/۳۳/۱۸	سازمان نوسازی و بهسازی	۹۰/۱۱/۷	۹۳/۱۲/۲۹	۴,۱۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۹۵
						۵۷,۳۳۲	جمع		



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
	پروژه های مربوط به پارک جزیره								
۲۶۱	مطالعات و طراحی پارک بیشه جزیره شادی اهواز		منطقه	۳۹۵	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶۲	رنگ آمیزی جداول در پارک جزیره و امانیه توسط منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۶۵۹۱	منطقه	۳۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶۳	رنگ آمیزی بل جزیره	۱۷۰۰/۹۷۴۵	سازمان خدمات موتوری	۱,۵۰۰	۹۱/۵/۱۵	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶۴	خرید وسایل بازی و پارکی پارک جزیره و تجهیز آن واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۱۵۰۰/۷۵۳۵	منطقه	۱۹,۱۷۴	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶۵	خرید مبلمان شهری (سطل زباله و نیمکت) جهت پارک جزیره، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶۶	کفپوش گذاری پیاده روهای پارک جزیره در منطقه ۲		منطقه	۲۱۸	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶۷	خرید و نصب یک عدد پرچم ۵۰ متری در پارک جزیره	۲۳/۹/۱۶/۲/۱۷/۱۲/۱۶/۱۰۹/۱۵	سازمان زیباسازی	۶۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶۸	نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران (۵۰ متری) پارک جزیره در منطقه ۲ شهرداری	۲۳/۹/۱۶/۲/۱۷/۱۲/۱۶/۱۰۹/۱۵	سازمان زیباسازی	۷۱۵	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶۹	محوطه سازی و اجرای اصلاح هندسی محوطه اطراف سازمان امور مالیاتی توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۴۸۳۴۰	منطقه	۶۹۶	۹۲/۲/۲۹	۹۲/۳/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷۰	احداث سایبان اطراف محوطه امور مالیاتی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۵۷۸۰	منطقه	۳۹۰	۹۲/۷/۲۷	۹۲/۰۸/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۲۳,۲۳۸					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
	پروژه های مربوط به خیابان شهید وهابی								
۲۷۱	اجرای رنگ آمیزی جداول خیابان وهابی - خرداد بلوار مدرس حد فاصل پل سوم تا میدان چمران حداول جدید کار شده در منطقه دو شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷۲	احداث آیلند خیابان وهابی جنوبی حد فاصل بلوار توحید تا خیابان موحدین توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۵۸۰۱۰	منطقه	۶۹۵	۹۲/۰۸/۱۴	۹۲/۰۵/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷۳	احداث آیلند خ وهابی جنوبی در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۶۱۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به پارک دولت								
۲۷۴	عملیات تعمیر و بازسازی برج های روشنایی جهت پارک دولت، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۵۲۴۳	منطقه	۲۹۵	۹۱/۳/۲۷	۹۱/۴/۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷۵	خرید دو مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان جهت نصب در پارک دولت در منطقه دو شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
	نورپردازی پل جزیره در منطقه ۲ شهرداری								
۲۷۶	نورپردازی آبنمای پارک جزیره در منطقه ۲ شهرداری	۱۷۰۰/۷۸۱۶	سازمان نوسازی و بهسازی	۸۰۰	۹۱/۲/۲۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷۷	نورپردازی پل جزیره در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیباسازی	۵,۵۶۷	۹۲/۳/۱۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
	پروژه های مربوط به پارک ۴۲ هکتاری								
۲۷۸	بتن ریزی پارک ۴۲ هکتاری در شهرداری منطقه ۲	۱۰۱/۱۷/۲/۹	سازمان عمران شهری	۲,۶۰۰	۹۱/۱۰/۱۹	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۶۲
۲۷۹	مناسب سازی زمین بازی و ورزشی پارک ۴۲ هکتاری در منطقه ۲ شهرداری	۱۳/۲/۲۳/۱۸	سازمان نوسازی و بهسازی	۸,۱۲۷	۹۱/۲/۲۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۰	خرید تاسیسات آبیاری پارک ۴۲ هکتاری واقع در حوزه خدماتی در منطقه ا شهرداری		منطقه	۱,۰۲۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۲۲,۳۱۱					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
	پروژه های مربوط به پارک ۴۲ هکتاری								
۲۸۱	اجرای بتن دکوراتیو مسیر دوچرخه پارک ۴۲ هکتاری در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۴۳۸۷۵	منطقه	۶۹۶	۹۲/۱۱/۲۹	۹۲/۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۸۲	نظارت بر اجرای پروژه برق و روشنایی فاز دوم پارک ۴۲ هکتاری در منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۴۲۵۴	منطقه	۶۳	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۸۳	خرید منقل پارکی پارک ۴۲ هکتاری در منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۶۴۱۳	منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۸۴	خرید و نصب کف پوش پارک ۴۲ هکتاری	۱۵۰۰/۶۷۷۸	سازمان زیباسازی	۱۵,۰۰۰	۹۱/۰۳/۱۶	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۸۵	تکمیل فاز دوم پارک ۴۲ هکتاری کیانپارس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۲۴۹۴	منطقه	۱۰,۶۹۵	۹۰/۸/۲۲	۹۱/۲/۲۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۸۶	بازسازی و تعمیر تاسیسات برقی فاز اول پارک ۴۲ هکتاری، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۳۴۲۵۴	منطقه	۶۳۷	۹۰/۱۰/۱۲	۹۰/۱۲/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۸۷	خرید تجهیزات پارک ۴۲ هکتاری	۲۴/۲۹۴۹	منطقه	۲۵,۸۶۹	۹۰/۶/۸	۹۰/۹/۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۸۸	خرید مبلمان شهری پارک ۴۲ هکتاری	۱۹۰۰/۱۴۱	منطقه	۹۳۸	۸۹/۱۰/۱۵	۸۹/۱۱/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۸۹	اجرای تاسیسات برقی فاز دوم پارک ۴۲ هکتاری کیانپارس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۲۶۸۷	منطقه	۵,۴۶۶	۹۰/۹/۲	۹۱/۱/۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۹۰	تامین روشنایی پارک ۴۲ هکتاری در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۶۰,۷۶۴					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۲۹۱	مطالعات و طراحی تقاطع زیرگذر تقاطع بلوار توحید - خیابان چمران در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۷۳۴	۹۲/۵/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
پروژه های مربوط به پارک ۴۲ هکتاری									
۲۹۲	خرید لوله و احداث خط انتقال آب خام پارک ۴۲ هکتاری	۱۹/۷۹۰۴	منطقه	۸,۸۰۰	۸۹/۴/۲۸	۸۹/۱۰/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۹۳	تکمیل ایستگاه آب خام پل چهارم و ۴۲ هکتاری در منطقه ۲	۱۱۲/۱۴/۱۷/۲/۱۴/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۴۱۲	۹۱/۸/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۹۴	اجرای بتن دکوراتیو تکمیل مسیر دوچرخه واقع در پارک ۴۲ هکتاری در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۸۹۵۴	منطقه	۶۹۵	۹۲/۹/۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۹۵	تکمیل خرید و نصب کف پوش گرانولی پارک ۴۲ هکتاری در منطقه ۲ شهرداری	۱۵/۲/۴۵/۱	سازمان زیباسازی	۱۱,۲۳۷	۹۲	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
پروژه های مربوط به کیان آباد									
۲۹۶	تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی کیان آباد، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۴۹۷۹	منطقه	۴۸۷	۹۱/۲/۱۴	۹۱/۳/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۹۷	ایجاد فضای سبز و ساماندهی زمینهای عبور خط لوله گاز در کیان آباد، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۶۰۸۲	منطقه	۶۹۸	۹۱/۲/۵	۹۱/۳/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۹۸	اجرای زیرساخت های یک باب زمین ورزشی جنب پاسگاه کیان آباد، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۲۰۲۰۲	منطقه	۷۰۰	۹۰/۶/۲۲	۹۰/۹/۲۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۹۹	ایمن سازی و بازسازی مجموعه ورزشی ستایش کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری (اماکن ورزشی کیان آباد)	۱۰۰/۱۰۸۳۳	سازمان نوسازی و بهسازی	۲۸۴	۹۱/۷/۱۲	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۰۰	بهسازی و تکمیل پارک محله ای فدک کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۲۸۳۵	منطقه	۱,۱۹۹	۹۴/۶/۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۲۶,۵۵۱					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
پروژه های مربوط به کیان آباد									
۳۰۱	همسان سازی درب منهلها در کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۸۸۷۵	منطقه	۳۱۵	۹۳/۹/۹	۹۴/۳/۹	۱۰۰	۹۷	
۳۰۲	خرید و نصب چمن مصنوعی زمین تنیس خ ستایش واقع در کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰۳	رنگ آمیزی حفاظ های پل زیر گذر انتهای کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۵۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰۴	احداث پیاده رو خیابان کیان آباد در منطقه ۲	۱۰۰/۱۰۷۷۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۶,۸۲۳	۹۲/۷/۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰۵	عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی معابر کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۶۵۷۸	منطقه	۶۵۴	۹۳/۸/۷	۹۴/۱/۸	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰۶	اصلاح گذرگاههای عابر پیاده خیابان ۳۰ متری کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۴۹۱۶	منطقه	۳۱۰	۹۳/۷/۱۵	۹۳/۹/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰۷	احداث بازارچه محله ای در منطقه ۲ شهرداری (بازار ترنج کیان آباد)	۱۷۰۰/۹۵۲۵	سازمان میادین	۴,۰۰۰	۹۱/۷/۲۲	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۶۹
پروژه های مربوط به مسیر ارتباطی حد فاصل پل شهید صیاد شیرازی و پل روگذر کیانشهر									
۳۰۸	احداث جاده مسیر میدان صیاد شیرازی تا پدافند	۱۹/۱۶۲۵۴	معاونت فنی و عمرانی	۲۸,۷۵۰	۸۹/۹/۲۰	۹۰/۳/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰۹	رنگ آمیزی حفاظ های پل شهید صیاد شیرازی در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۲۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۰	احداث سبتیک زیر پل شهید صیاد شیرازی در تقاطع بلوار توحید و ۳۰ متری کیان آباد در منطقه دو شهرداری		منطقه	۱,۶۹۸	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۴۳,۵۰۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۳۱۱	ترمیم نوار حفاری در سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۴۷۴۵۰	منطقه	۶۹۹	۹۲/۲/۲۳	۹۲/۵/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۲	روکش آسفالت دستی محوطه بازی مدارس در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۴۷۴۴۸	منطقه	۶۹۸	۹۲/۲/۲۳	۹۲/۳/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۳	رنگ آمیزی فاز سوم جداول در بلوار پدافند توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۴۷۴۲۱	منطقه	۷۰۰	۹۲/۲/۲۵	۹۲/۳/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۴	خرید پایه های تابلوهای راهنمای مسیر منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۴۲۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۵	خرید چراغ چشمک زن توسط منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۶	خرید تجهیزات ترافیکی جهت نصب در منطقه امانیه توسط منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۷	احداث تابلوهای دروازه ای مسیر پدافند در سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۵۰۹۱۸	منطقه	۵۰۰	۹۲/۳/۲۰	۹۲/۵/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۸	خرید تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۹	خرید تابلوهای راهنمایی مسیر توسط منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۶۹۷	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۲۰	جداسازی باند رفت و برگشت یل علی بن مهزیار اهوازی توسط منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۴۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۶,۲۱۴					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۳۲۱	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱,۵۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۲۲	اجرای خط کشی عابر پیاده سفید در منطقه ۲ شهرداری (خط کشی عابر پیاده (سفید) بصورت بلوک ۵ متر بعرض ۰/۵ متر با ضخامت ۲۰۰۰ میکرون جهت شهرداری منطقه دو)	۱۹/۱۲/۵۴۱۱۱	منطقه	۶۰۰	۹۲/۴/۱۵	۹۲/۶/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۲۳	احداث میدان شماره ۱ مسیر ۴۴ متری مهر شهر در منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۶۹۸	سازمان زیباسازی	۴,۰۰۰	۹۲/۳/۲۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۲۴	خاکبرداری و خاکریزی نباتی مسیر پدافند در منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۸۸۵۳	سازمان خدمات موتوری	۴,۰۰۰	۹۲/۱۲/۱۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۳۲۵	جایجایی ایستگاه آب خام موحدین در منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۷۳۱۱	سازمان بهسازی و نوسازی	۱,۵۰۰	۹۲/۵/۲۳	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۲۹
۳۲۶	خرید نهال	۱/۱۰۰/۶۳۷۷	سازمان پارکها و فضای سبز	۳,۲۶۷	۹۲/۲/۳۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۲۷	خرید بذر	۱/۱۰۰/۶۳۷۷	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۷۸۵	۹۲/۲/۳۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۲۸	خرید کود	۱/۱۰۰/۶۳۷۷	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۶۱۴	۹۲/۲/۳۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۲۹	خرید گل		منطقه	۶۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳۰	تعمیرات لوله GRP ایستگاه دغاغله (مسیر پدافند) در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۲/۱۴	سازمان پارکها و فضای سبز	۳,۰۶۲	۹۱/۸/۲۸	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۸۶
جمع				۲۱,۹۲۸					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۳۳۱	اجرای تعمیرات خط انتقال آب خام GRP دغاغله و پارک ۴۲ هکتاری کیانپارس در منطقه دو شهرداری	۱۹/۱۲/۸۳۸۶۷	منطقه	۴۷۹	۹۳/۳/۱۳	۹۳/۴/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳۲	خرید و نصب وسایل بازی، پارکی و ورزشی جهت پارکهای محله ای در منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۷۲۰۹	سازمان زیباسازی	۲,۵۰۰	۹۲/۵/۹	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳۳	پاکسازی المان فلکه ساعت در منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۷۱۰۵	سازمان زیباسازی	۲۰۳	۹۲/۵/۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳۴	تعمیر و بازسازی واحد شهرسازی منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۵۲۸۷۸	منطقه	۶۸۱	۹۲/۴/۲	۹۲/۵/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳۵	عملیات ترمیم جداول فرسوده در سطح ناحیه ۲ در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۵۹۰۸	منطقه	۶۹۵	۹۲/۰۷/۲۹	۹۲/۱۰/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳۶	پیاده رو سازی حد فاصل پل سفید تا روبروی سازمان انتقال خون در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۴۶۲۸	منطقه	۷۰۰	۹۲/۰۷/۱۵	۹۲/۰۹/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳۷	عملیات مرمت نوارهای حفاری در سطح ناحیه ۲ در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۴۶۲۶	منطقه	۶۹۹	۹۲/۰۷/۱۵	۹۲/۱۱/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳۸	اجرا و تکمیل اصلاحات هندسی بلوار شهید ستاری در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۵۵۲۶	منطقه	۶۹۵	۹۲/۰۷/۲۳	۹۲/۰۹/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳۹	اجرای خط کشی محوری در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۵۵۲۷	منطقه	۷۰۰	۹۲/۰۷/۲۳	۹۲/۰۸/۰۸	۱۰۰	۱۰۰	
۳۴۰	همسان سازی درب منهولها درمنطقه شهرداری		منطقه	۶۸۸	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۸,۰۴۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۳۴۱	عملیات ترمیم جدول فرسوده در سطح ناحیه ۲ در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۴۲	عملیات مرمت نوارهای حفاری در سطح ناحیه ۲ در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۴۳	لکه گیری آسفالت مصوبات ستاد نوروزی در منطقه دو شهرداری (تهیه آسفالت به عهده کارفرما)		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۴۴	ترمیم نوار حفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه دو شهرداری (تهیه آسفالت به عهده کارفرما)		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۴۵	تخریب و جدول گذاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه دو شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۴۶	خرید آسفالت جهت لکه گیر مصوبات ستاد نوروزی در منطقه دو شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۴۷	خرید آسفالت جهت ترمیم نوار حفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه دو شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۴۸	ترمیم سطوح آسفالتی در سطح معابر ناحیه ۲ در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۸۹۵۵	منطقه	۶۹۹	۹۲/۹/۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۴۹	نرده گذاری زیر پل های عابر پیاده در منطقه دو شهرداری	۱۹/۱۲/۸۰۷۵۹	منطقه	۲۱۰	۹۳/۲/۱۳	۹۳/۳/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
۳۵۰	خرید تجهیزات ترافیکی در منطقه دو شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۶,۳۰۹					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۳۵۱	اجرای خط کشی محوری در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۵۲	اجرای خط کشی محوری در منطقه دو شهرداری		منطقه	۶۷۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۵۳	هرس درختان در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۷۶۲۳۳	منطقه	۷۰۰	۹۲/۱۲/۱۰		۱۰۰	۱۰۰	
۳۵۴	خرید رنگ ترافیکی جهت خط کشی محوری در منطقه دو شهرداری	۱۲/۷۶۳۷۶	منطقه	۶۰۸	۹۲/۱۲/۱۱	۹۳/۱/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳۵۵	خرید ۱۳۰ عدد نیمیکت پارکی در پارک های محله ای ر منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۵۰۲۵۷	منطقه	۶۸۹	۹۲/۳/۹	۹۲/۴/۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۵۶	خرید گلدان و اقلام تزئینی توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۷۷۰۱۶	منطقه	۴۹۶	۹۲/۱۲/۱۸	۹۳/۱/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۳۵۷	اصلاح هندسی تقاطع فلسطین - فاطمی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۷۰۹۷۳	منطقه	۳۰۰	۹۲/۱۰/۳		۱۰۰	۱۰۰	
۳۵۸	ترمیم پیاده رو های فرسوده در سطح ناحیه ۲ در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۸۹۵۰	منطقه	۶۹۹	۹۲/۹/۵		۱۰۰	۱۰۰	
۳۵۹	لایروبی مسیرها خطوط دفع آبهای سطحی و فاضلاب در منطقه ۲	۱/۱۰۰/۷۷۷۰	سازمان پسماند	۱,۰۰۰	۹۲/۷/۱۴		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۶۰	تعمیرات ساختمان شماره سه شهرداری در منطقه دو شهرداری	۱۹/۱۲/۵۰۵۱۲	منطقه	۶۹۹	۹۲/۳/۱۸	۹۲/۴/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۶,۵۶۱					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۳۶۱	بهبودی، احداث پارک و فضای سبز مسیر پدافند در منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۸۸۵۳	سازمان خدمات موتوری	۳,۴۷۵	۹۲/۱۲/۱۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۸۹
۳۶۲	شستشوی المان ها و علائم ترافیکی توسط منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳۶۳	پیاده روسازی محدوده ناحیه ۳ در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۱۶۵۰	منطقه	۶۹۵	۹۲/۶/۱۷	۹۲/۷/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	
۳۶۴	تکمیل بهسازی مسیر پدافند در منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۸۸۵۳	سازمان خدمات موتوری	۳۵,۰۰۰	۹۲/۱۲/۱۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۸۹
۳۶۵	پیاده روسازی و ترمیم پیاده روهای فرسوده در منطقه ۲ شهرداری	۲/۲۶۳۶۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۱۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳۶۶	شستشوی المانها و علائم ترافیکی و نقوش بصورت ماهیانه به مدت یکسال در سطح شهرداری منطقه دو	۱۹/۱۲/۵۱۰۸۵	منطقه	۶۹۶	۹۲/۳/۲۵	۹۳/۳/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	
۳۶۷	خرید و نصب ایستگاه های اتوبوس در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۰۵۱۵	منطقه	۶۸۷	۹۲/۰۶/۰۶	۹۲/۰۷/۰۶	۱۰۰	۱۰۰	
۳۶۸	اصلاح هندسی آیلندهای میانی بلوارهای سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۱۴۵۷	منطقه	۶۶۷	۹۲/۰۶/۱۶	۹۲/۰۸/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	
۳۶۹	احداث آیلند بلوار مدرس امانیه در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۰۵۲۵	منطقه	۶۵۰	۹۲/۰۶/۰۶	۹۲/۰۸/۰۶	۱۰۰	۱۰۰	
۳۷۰	خرید نخل متمر		منطقه	۷۰۰	۹۱/۱۰/۰۵	۹۲/۱۱/۰۸	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۴۴,۳۷۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
۳۷۱	اجرای عملیات بازسازی روشنایی بوستان ایثار در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۵۶۸۲۹	منطقه	۱۷۴	۹۲/۰۵/۰۲	۹۲/۰۶/۰۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۷۲	تعمیر و بازسازی واحد شهرسازی منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲/۱۰	۹۲/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳۷۳	تعمیر و تکمیل واحد شهرسازی منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲/۱۰	۹۲/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳۷۴	اجرای لوله گذاری با لوله بتنی ۸۰۰ میلیمتر جنب پل سیاه در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۵۹۰۹	منطقه	۶۹۹	۹۲/۰۸	۹۲/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۷۵	اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه دو شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۷۶	جمع آوری تجهیزات فرسوده نور پردازی سیلو وانجام نور پردازی مجدد بصورت rgb-dmx در منطقه دو شهرداری		منطقه	۲,۰۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۷۷	اجرای خط کشی عابر پیاده سفید در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۴۹۵۸۱	منطقه	۷۰۰	۹۲/۳/۲۰	۹۲/۵/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۳۷۸	احداث گاردریل توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۴۷۹۴۴	منطقه	۶۹۵	۹۲/۲/۲۵	۹۲/۳/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	
۳۷۹	عملیات هرس درختان واقع در خیابان های فرعی سطح منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۴۲۸۹۶	منطقه	۷۰۰	۹۲/۱/۲۰	۹۲/۲/۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۸۰	خرید تابلوهای انتظامی و اخباری توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۲۵۲۰۷	منطقه	۵۸۳	۹۱/۹/۹	۹۱/۱۰/۹	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۲,۶۵۱					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۳۸۱	خرید و نصب پایه های روشنایی مسیر اتوبان حد فاصل پل روگذر کیانشهر تا پل صیادی در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۶۸۴	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۸۲	احداث مسیر ارتباطی حد فاصل پل شهید صیاد شیرازی و پل روگذر کیانشهر	۱۹۰۰/۶۲۷۱	منطقه	۵۵,۲۶۸	۹۲/۲/۲۹	۹۲/۵/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۳۸۳	اجرای عملیات آسفالت مسیر ارتباطی حد فاصل پل شهید صیاد شیرازی و پل روگذر کیانشهر (شهید سوداگر)	۱۹۰۰/۶۴۶۴	منطقه	۵۵,۰۰۰	۹۲/۳/۳۰	۹۲/۶/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
۳۸۴	پیاده روسازی خیابان اصلی امانیه در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۰/۱۰۸۳۱	سازمان بهسازی و نوسازی	۷,۸۶۰	۹۲/۹/۱۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۸۵	جدولگذاری پراکنده در سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۴۷۴۴۶	منطقه	۷۰۰	۹۲/۲/۲۳	۹۲/۴/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۸۶	پاکسازی و شستشوی تابلوهای اخباری، انتظامی و راهنمایی توسط منطقه ۲ شهرداری (شستشوی المانها و علائم ترافیکی و نقوش بصورت ماهیانه به مدت یکسال در سطح شهرداری منطقه دو)	۱۹/۱۲/۵۱۰۸۵	منطقه	۶۹۶	۹۲/۳/۲۵	۹۳/۳/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	
۳۸۷	رنگ آمیزی جداول در منطقه دو شهرداری	۱۹۰۰/۷۹۳۵	منطقه	۲,۵۰۰	۹۳/۱/۱۶	۹۳/۳/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	
۳۸۸	ساخت و نصب المانهای حجمی در جاده ساحلی - لوپ پل سوم - روبروی پل طبیعت واقع در شهرداری منطقه دو	۱۹/۱۲/۵۰۵۵۹	منطقه	۶۰۰	۹۲/۳/۱۲	۹۲/۴/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳۸۹	اجرای نورپردازی پل شهید سوداگر در منطقه ۲ شهرداری	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۱,۰۰۰	۹۲/۱۲/۲۴	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۹۰	خرید مصالح و اجرای عملیات عمرانی سامانه ۱۳۷ در منطقه ۲ شهرداری	۹۱۰۱۳	منطقه	۷۰۰	۹۳/۶/۲	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۲۵,۰۰۸					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۳۹۱	خرید و اجرای المان یا صاحب الزمان در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۸۶۰۵۰	منطقه	۲۸۸	۹۳/۴/۳	۹۳/۵/۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۹۲	اجرای خط کشی عابر پیاده در امانیه - کیانپارس و کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۸۷۴۲۵	منطقه	۶۹۳	۹۳/۴/۱۸	۹۳/۵/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۳۹۳	خرید رنگ دوجزئی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۷۴۱۵	منطقه	۷۹۷	۹۳/۱۲/۱۷	۹۴/۲/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۳۹۴	خرید رنگ سرد ترافیکی جهت اجرای خط کشی محوری در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۷۴۱۴	منطقه	۸۷۲	۹۳/۱۲/۱۷	۹۴/۲/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۳۹۵	ترمیم نوارهای حفاری در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱,۴۰۰			۱۰۰	۱۰۰	
۳۹۶	رنگ آمیزی جداول در نواحی ۳ و ۴ در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۱۰۴۵۸	منطقه	۱,۲۲۰	۹۴/۱/۲۴	۹۴/۳/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳۹۷	رنگ آمیزی جداول در نواحی ۱ و ۲ در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۱۰۲۲۱	منطقه	۱,۱۱۱	۹۴/۱/۲۲	۹۴/۳/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به سیدخلف								
۳۹۸	بهبودی خیابان ورودی اول کوی سید خلف واقع در حوزه خدماتی شهرداری منطقه دو	۲/۱۹/۴۰۶۰۹	منطقه	۶۹۵	۹۱/۱۲/۲۱	۹۲/۱/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳۹۹	روکش آسفالت دستی کوچه های کم عرض سید خلف (تهیه آسفالت به عهده کارفرما)	۲/۱۹/۳۹۵۹۷	منطقه	۶۹۸	۹۱/۱۲/۱۷	۹۲/۱/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
۴۰۰	جدولگذاری معابر سید خلف در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۱۶۴۵	منطقه	۷۰۰	۹۲/۰۶/۱۷	۹۲/۰۹/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۸,۴۷۴					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
	پروژه های مربوط به سیدخلف								
۴۰۱	احداث پارک ساحلی حد فاصل پل سوم تا کوی سیدخلف در منطقه ۲ شهرداری	۱۷/۲/۲۴/۴	سازمان خدمات موتوری	۱۱,۹۰۷	۹۲/۱۲/۲۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۱
۴۰۲	اجرای پروژه بهسازی ورودی کوی سیدخلف	۱۹/۱۲/۱۰۸۱۹۸	منطقه	۱,۵۴۴	۹۳/۱۲/۲۹	۹۴/۳/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۰۳	اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۱۰۵۴۰	ترافیک	۶۹۷	۹۴/۱/۲۵	۹۴/۲/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۰۴	تعمیر تجهیزات ایمنی ترافیکی پل هشتم در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۹۳۳۳	منطقه	۶۹۷	۹۳/۱۲/۱۷	۹۴/۲/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۰۵	نصب ، نگهداری تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۷۹۶۰	منطقه	۱,۵۰۰	۹۳/۸/۲۶	۹۳/۱۲/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	
۴۰۶	توسعه فضای سبز(کاشت گلپای گلدانی) در منطقه ۲ شهرداری	۱۴/۲/۲۴/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۸,۳۹۶	۹۳/۱۲/۲۷	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۰۷	طرحهای حجمی فضای سبز در م ۲	۱۴/۲/۲۴/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۵,۰۰۰	۹۳/۱۲/۲۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۰۸	خرید تجهیزات ایمن سازی پل دغاغله در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۸۷۵۶	منطقه	۹۰۱	۹۳/۱۲/۲۴	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	
۴۰۹	عملیات چمن کاری بخشی از پارک ایثار، واقع حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۱۰	خرید نشیمن گاه بهاری پارکی بزرگ لیزری به مساحت ۱۷ متر مربع در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۴۱۱۹۸	منطقه	۵۸۲	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۳۱,۹۲۴					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۴۱۱	نورپردازی پل طبیعت	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۸,۰۰۰	۹۳/۳/۱۱	۹۳/۵/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۱۲	اصلاح و بازسازی سیستم برق رسانی سایت اداری منطقه ۲	۱۹/۱۲/۹۶۵۴۵	منطقه	۶۹۲	۹۳/۸/۵	۹۳/۱۰/۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۱۳	تهیه و ساخت تابلوهای راهنمای مسیر در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۶۵۶۹	منطقه	۱۷۸	۹۳/۸/۶	۹۳/۱۰/۶	۱۰۰	۱۰۰	
۴۱۴	لکه گیری آسفالت مصوبات ستاد نوروزی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۶۵۴۸	منطقه	۶۹۹	۹۳/۸/۵	۹۳/۱۰/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۴۱۵	تخریب وجدول گذاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۴۲۹۶	منطقه	۶۹۵	۹۳/۷/۹	۹۳/۱۰/۷	۱۰۰	۱۰۰	
۴۱۶	اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۳۵۴۳	منطقه	۴۸۸	۹۳/۶/۳۰	۹۳/۸/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	
۴۱۷	نصب و تعمیر و نگهداری تجهیزات ترافیکی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۴۸۴۷۵	منطقه	۱,۵۰۰	۹۵/۳/۲۲	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	مبلغ
۴۱۸	نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه دو	۱۹/۱۲/۹۵۹۵۳	منطقه	۶۱۸	۹۳/۷/۳۰	۹۳/۸/۴	۱۰۰	۱۰۰	
۴۱۹	ترمیم پیاده روهای فرسوده در سطح نواحی ۳ و ۴ در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۸۸۷۹	منطقه	۲,۴۴۹	۹۳/۹/۵	۹۳/۱۲/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۴۲۰	نصب و تامین گاردیل در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۸۷۴۲۴	منطقه	۶۹۷	۹۳/۴/۱۸	۹۳/۶/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۶,۰۱۶					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۴۲۱	ترمیم پیاده روهای فرسوده در سطح ناحیه ۲(امانیه) در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۶۵۶۶	منطقه	۶۷۹	۹۳/۸/۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۲۲	اصلاح هندسی واحداث دور برگردان پروانه ای بلوار هاشمی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۳۵۴۹	منطقه	۱,۹۶۶	۹۳/۶/۲۹	۹۳/۸/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۲۳	خرید نرده فرفوزه در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۶۵۷۵	منطقه	۷۰۰	۹۳/۸/۶	۹۳/۱۱/۶	۱۰۰	۱۰۰	
۴۲۴	خرید یک مجموعه کوه یخی در منطقه ۲ شهرداری	۱۴/۲/۲۴/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۳,۶۲۸	۹۳/۶/۲۲	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۲۷	هزینه خرید ۴ عدد آلاچیق جهت نصب در پارک های منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۸۸۹۰۸	منطقه	۴۰۰	۹۳/۵/۶	۹۳/۷/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۴۲۸	نورپردازی جزیره انتهای بلوار ساحلی در منطقه ۲ شهرداری	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۵۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۲۹	بازسازی پل عابر پیاده در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۷۴۱۷	منطقه	۶۷۰	۹۳/۱۲/۱۲	۹۴/۲/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۳۰	خرید رنگ سرد توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۹۳۵۸۰	منطقه	۵۴۳	۹۳/۶/۳۰	۹۳/۷/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۸,۶۳۶					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۴۳۱	مطالعات و طراحی زیبا سازی جاده ورودی اهواز - ماهشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۴/۲/۲۴	سازمان پارکها و فضای سبز	۴۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۳۲	مطالعات و طراحی پارک ناحیه ای جنب پارک آبی در منطقه ۲ شهرداری	۱۴/۲/۲۵	سازمان پارکها و فضای سبز	۸۴۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۳۳	تکمیل ترمیم سطوح آسفالتی و ترمیم نوارهای حفاری در منطقه ۲	۱۰۱/۱۳/۱۷/۲/۹	سازمان عمران شهری	۱,۰۰۰	۹۱/۵/۱۶	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۳۴	احداث دیوارسر درب و اتاق نگهداری در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۷۹۲	۹۳/۱۱/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۳۵	مطالعات و طراحی سایت و وسایل بازار میل شهر اهواز در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۳۷۰	۹۱/۲/۱۰	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۳۶	مطالعات و طراحی سایت و وسایل بازار کالای خانه شهر اهواز در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۳۷۰	۹۱/۳/۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۳۷	انجام رنگ آمیزی و نقاشی دیوارهای فرسوده کیانپارس ، کیان شهر ، کیان آباد ، امانیه و بلوارهای ساحلی در منطقه ۲ شهرداری	۱۷/۱۵/۲/۴۵/۱	سازمان زیباسازی	۲,۸۰۰	۹۳/۷/۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۳۸	اجرای فونداسیون و پایه تندیس المان دفاع مقدس در منطقه ۲ شهرداری	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۸۶۲	۹۳/۸/۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۳۹	هزینه تامین روشنایی تندیس های شهید باقی و هاشمی در منطقه ۲ شهرداری	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۱۶	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۴۰	احداث جایگاه گاری فان در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۱۱۵۶۰	منطقه	۶۹۸	۹۴/۲/۶	۹۴/۵/۶	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۸,۱۴۸					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۴۴۱	اصلاح هندسی اتوبان شهید هاشمی حد فاصل میدان پلیس تا اتوبان قدس در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۸۱۳۱	منطقه	۱,۱۹۳	۹۴/۸/۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۴۲	پیاده روسازی جلوی دادگستری و خیابانهای محدوده امانیه در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۲۷۷۳	منطقه	۲,۶۰۰	۹۴/۹/۲۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۴۳	عملیات پیاده روسازی خیابان امانیه در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۳۲/۲/۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۵,۰۰۰	۹۲/۳/۲۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۴۴	احداث زمین ورزشی زیر پل صیاد شیرازی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۸۷۵۹	منطقه	۲,۱۲۵	۹۴/۳/۱۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۸۰
۴۴۵	ترمیم جداول فرسوده در سطح نواحی ۱-۳ و ۴ در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۵۱۰۲	منطقه	۱,۵۵۹	۹۳/۱۱/۲۰	۹۴/۲/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۴۴۶	ترمیم پیاده روهای فرسوده در سطح نواحی ۱-۳ و ۴ در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۸۸۷۹	منطقه	۲,۴۵۰	۹۳/۹/۹	۹۴/۹/۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۴۷	ترمیم نوارهای حفاری طولی در سطح نواحی ۱-۳ و ۴ در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۰۴۴۸	منطقه	۱,۷۷۸	۹۳/۹/۲۶	۹۳/۱۲/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	۹۰
۴۴۸	لکه گیری سطوح آسفالتی در سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۷۴۱۶	منطقه	۷۰۰	۹۳/۱۲/۱۳	۹۴/۳/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۴۹	توسعه فضای سبز مه پاش پارکی در پارکهای منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۱۴۸۵۰	منطقه	۷۰۰	۹۴/۳/۱۰	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۵۰	ترمیم نوارهای حفاری در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۷۴۱۸	منطقه	۷۰۰	۹۳/۱۲/۱۳	۹۴/۳/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۱۸,۸۰۵					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
۴۵۱	بهسازی و روکش آسفالت معابر فرسوده در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۲/۱/۲	سازمان عمران شهری	۱۵,۰۰۰	۹۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۷	۹۷
۴۵۲	اجرای خط کشی عابر پیاده و نقوش در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۲۱۵۱۰	منطقه	۱۲۰	۹۴/۵/۲۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۷	
۴۵۳	زیرسازی مسیر اصلی ورودی بنکداران در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۸۸۹۷	منطقه	۱,۷۳۷	۹۳/۱۲/۲۴	۹۴/۳/۲۳	۱۰۰	۹۷	
۴۵۴	عملیات احداث میدان ورودی اهواز - اندیشک و زیرسازی آسفالت مسیر اطراف آن در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۹۸۴۴	منطقه	۱,۱۱۰	۸۶/۱۰/۲۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۵۵	انجام نقاشی دیواری و رنگ آمیزی دیوارهای ۳۰ مدرسه در قالب طرح استقبال از مهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۷/۲/۲۱	سازمان زیباسازی	۲,۰۰۰	۹۴/۶/۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۵۶	رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۷/۲/۲۱/۲	سازمان زیباسازی	۸۹۹	۹۴/۶/۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۴
۴۵۷	بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده (نقاشی دیواری) در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۷/۲/۲۱/۲	سازمان زیباسازی	۵۰۰	۹۴/۶/۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۰
۴۵۸	خرید نهال در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۱۵/۲/۱۴/۳	سازمان پارکها و فضای سبز	۴,۵۰۰	۹۴/۱۲/۲۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۵۹	خرید بذر گلپای گلدانی و نشاء در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۱۵/۲/۱۴/۳	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۵۰۰	۹۴/۱۲/۲۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۶۰	خرید نهال چند ساله ، درختچه های گل دار و گیاهان پوششی جهت ایام نوروز ۹۵ در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۱۵/۲/۱۴/۳	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۰۰۰	۹۴/۱۲/۲۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۲۹,۳۶۶					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۴۶۱	خرید گل جهت ایجاد فرش گل نوروژ ۹۵ در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۱۵/۲/۱۴/۳	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۰۰۰	۹۴/۱۲/۲۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۶۲	مطالعه و طراحی سیستم مه پاش و خط انتقال آب خام میدان چمران تا خیابان میهن در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۹۶	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۴۶۳	مطالعه و طراحی سیستم مه پاش و خط انتقال آب خام میدان و خیابان دانشور در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۹۶	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۴۶۴	مطالعه و طراحی لوله گذاری در کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۳۵۶	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۴۶۵	(GRP)مطالعه و طراحی بهسازی خط در منطقه ۲	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۵۴	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۴۶۶	مطالعه و طراحی بهسازی شبکه آب خام امانیه در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۴۰	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۴۶۷	مطالعه و طراحی آب خام کیانشهر از سمت کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۲۶۷	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۴۶۸	مطالعه و طراحی بهسازی ایستگاههای آب خام در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۰۷	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۴۶۹	مطالعات و طراحی پارک ساحلی بین پل معلق تا پل سیاه	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۸۶	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۴۷۰	مطالعات و طراحی پارک شهربازی جنب پارک آبی	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۴۵۱	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
جمع				۲,۹۵۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۴۷۱	مطالعات و طراحی پارک محله ای مهرشهر	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۴۸۹	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۴۷۲	مطالعات و طراحی پارک شهربازی جنب پل شهید صیاد شیرازی	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۲۲۵	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۴۷۳	مطالعه و طراحی بهسازی اطراف پل دغاغله (فلاورباکس)	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۳۲۰	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۴۷۴	مطالعات و طراحی پارک ساحلی بین پل نادری تا پل معلق	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۳۹۰	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
	جمع			۳,۴۲۴					
	جمع کل			۱,۱۴۲,۲۴۰					

شهرداری منطقه ۲

پروژه های توسعه و عمران در حال اجرا



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱	عملیات تکمیل پروژه وبهسازی لوله GRP ایستگاه دغاغله (مسیر پدافند) در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۷/۱۵/۱۴/۲/۲۴	سازمان پارکها و فضای سبز	۳,۴۷۰	۹۱/۸/۲۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۷۵	
۲	عملیات اصلاح ورودی نمایشگاه دائمی در منطقه ۲ شهرداری	۱۷/۱۴/۲/۴۷	سازمان خدمات موتوری	۲,۵۹۰	۹۲/۸/۱۰	۹۳/۲/۲۸	۱۰۰	۶۰	۸۰
۳	پیاده روسازی معابر داخلی کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۷/۱۴/۲/۴۷	سازمان خدمات موتوری	۱۹,۴۶۰	۹۲/۱۲/۱۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۴۵	۲۷
۴	احداث معابر فرعی کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۸۸۵۳	منطقه	۴,۹۶۲	۹۳/۷/۲۰	۹۴/۱۲/۱۸	۱۰۰	۹۰	۹۰
۵	تکمیل بازارچه کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۴/۱۴/۲/۳۷	سازمان میادین	۳,۹۳۴	۹۳/۷/۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۰	۶۰
۶	تاسیسات برقی و مکانیکی بازار کیانشهر	۱۰۴/۱۴/۲/۳۷	سازمان میادین	۲,۲۳۸	۹۴/۵/۲۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۰	۸
۷	تهیه و حمل و تخلیه خاک جهت شهرک ۱۵ هکتاری کیانشهر در منطقه دو شهرداری	۱/۱۰۰/۸۶۵۸	سازمان پسماند	۹,۳۳۰	۹۲/۱۱/۱۳	۹۳	۹۰	۸۰	
۸	عملیات همسان سازی درب منهولهای معابر کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۷۹۶۳	منطقه	۶۰۵	۹۳/۸/۲۸	۹۴/۳/۲۸	۱۰۰	۸۵	
۹	عملیات احداث پارک ۲/۵ هکتاری کیانشهر و مسیر دسترسی در منطقه ۲ شهرداری	۱۷/۱۴/۲/۴۷	سازمان خدمات موتوری	۱۱,۷۶۹	۹۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۶۰	۶۰
۱۰	احداث پارک طولی کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۷/۲/۴۷	سازمان خدمات موتوری	۳۵,۹۹۸	۹۲	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۰	۲۹
۱۱	احداث پارک کودک واقع در کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۲۹۵۱۰	منطقه	۸۴۲	۹۴/۸/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۲۰	
جمع				۹۲,۹۶۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱۲	ساخت انبار هایپر مارکت کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۴/۴/۲/۳۷	سازمان میادین	۹۴/۱۱/۳	۹۵	۳,۳۳۵	۱۰۰	۵۰	۲۱
۱۳	احداث و تکمیل شبکه آب خام فضای سبز در کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۲/۱۴/۲	سازمان زیاسازی	۹۴/۱۱/۲۶	۹۴/۱۲/۲۹	۵,۴۵۳	۱۰۰	۶۵	۷۰
۱۴	احداث سرای محله کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۹۲/۸/۵	۹۳/۱۲/۲۹	۲۷,۲۱۳	۱۰۰	۷۵	
۱۵	احداث زمین ورزشی کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۹۲/۷/۲۸	۹۳/۱۲/۲۹	۲,۲۰۵	۱۰۰	۷۰	۱۰۰
۱۶	مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم بهسازی و مقاوم سازی پل لشکر	۱۹۰۰/۳۳۲۴	منطقه	۹۰/۱۱/۱۷	۹۱/۳/۱۵	۳۵۰	۱۰۰	۵۰	
۱۷	احداث پارک آموزشی ترافیک مارال در کیانپارس توسط منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۴۵۴۱	سازمان پایانه ها	۹۱/۱۱/۴	۹۱	۲,۰۳۰	۱۰۰	۷۰	
۱۸	نصب چمن مصنوعی در پارک آموزشی ترافیک مارال	۱۹/۱۲/۴۷۹۱۹	منطقه	۹۲/۲/۲۵	۹۲/۳/۲۵	۲۲۰	۹۰	۹۰	
۱۹	اجرای عملیات تامین روشنایی جاده ساحلی، حد فاصل پل جزیره تا پل سیاه در منطقه ۲ شهرداری	۱۴/۲/۲۴	سازمان پارکها و فضای سبز	۹۳/۹/۱۲	۹۳/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰	۱۰۰	۹۰	
۲۰	عمیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی معابر کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۶۵۷۶	منطقه	۹۳/۸/۶	۹۴/۱/۶	۶۴۹			
۲۱	زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای نرگس و خیابان ارتباطی کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۲۰۶۲	منطقه	۹۴/۹/۱۶	۹۴/۱۲/۲۹	۲,۳۰۰			
جمع						۴۵,۲۵۵			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۲۲	اجرای دسترسی محلی به ستاد ناحیه انتظامی در منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۹۴۶	سازمان پایانه ها	۹۲/۴/۱۸	۹۲	۵,۴۴۳	۱۰۰	۸۵	
۲۳	اجرای فونداسیون پارکینگ مکانیزه پارک جزیره در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۶۵۵۲۸	منطقه	۹۲/۰۷/۲۳	۹۲/۰۸/۲۳	۶۹۵	۱۰۰	۶۷	
۲۴	دوربرگردان دسترسی مسیر زیرگذر دغاغله در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۱,۳۰۰	۱۰۰	۴۵	
۲۵	انجام مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم ساختمان اداری منطقه دو شهرداری (با احتساب ۲۵٪)	۱۹۰۰/۶۰۵۸	معاونت فنی و عمرانی	۹۲/۱/۲۴	۹۳/۱۲/۲۹	۶۷۹	۱۰۰	۸۰	
۲۶	خط کشی عابر پیاده پرسپکتیو در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۸۰۶۹۷	منطقه	۹۳/۲/۱۳	۹۳/۴/۱۲	۶۷۰	۱۰۰	۵۰	
۲۷	جدولگذاری ورودی یادگان لشکر ولیعصر (عج) در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۳۴۶۰	منطقه	۹۳/۶/۲۶	۹۳/۹/۲۶	۷۰۰	۱۰۰	۹۰	۴۰
۲۸	ترمیم جداول فرسوده در سطح ناحیه ۲ (امانبه) در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۴۳۱۸	منطقه	۹۳/۷/۸	۹۴/۱۲/۲۹	۵۴۰	۱۰۰	۶۰	
۲۹	نورپردازی (نصب فانوسهای باتومی) پل های علی بن مهزیار و شهید صیاد شیرازی در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۲/۱۴/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۹۳/۷/۲	۹۳/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰	۱۰۰	۷۵	
۳۰	خاکریزی خاک نباتی جنب باند کندرو پدافند در منطقه ۲ شهرداری	۱۷/۱۴/۲/۴۷	سازمان خدمات موتوری	۹۳/۱۰/۸	۹۳/۱۲/۲۹	۴,۷۰۹	۱۰۰	۶۰	۴۳
۳۱	احداث درب ورودی پارکینگ های بلوار ساحلی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۷۲۰۵	منطقه	۹۳/۱۲/۱	۹۴/۲/۱	۱,۳۱۴	۱۰۰	۵۰	
						۱۸,۷۵۰	جمع		



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۳۲	واگذاری عملیات تکمیل فضای سبز ساحل کنار پل معلق تا جزیره	۱۱۲/۱۴-۱۷/۲/۱۴	سازملن پارکها و فضای سبز	۶,۰۰۰	۹۳/۸/۲۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۵	
۳۳	ترمیم سطوح آسفالتی در سطح ناحیه ۲ (امانیه) در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۶۶۰	۹۳/۹/۲۵	۹۳/۱۲/۲۵	۱۰۰	۸۰	
۳۴	ترمیم نوارهای حفاری طولی در سطح ناحیه ۲ (امانیه) در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۴۲۳۸	منطقه	۷۰۰	۹۳/۱۱/۱۱	۹۴/۵/۲۸	۱۰۰	۸۰	
۳۵	ترمیم سطوح آسفالتی در سطح نواحی ۱-۳ و ۴ در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۴۴۶	منطقه	۱,۸۶۰	۹۳/۹/۲۶	۹۳/۱۲/۲۶	۱۰۰	۸۰	۵۰
۳۶	نصب فانوس های باتومی پل شهید صیاد شیرازی ، پل پیچ استادبوم و سوم در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیباسازی	۵,۵۶۰	۹۳/۹/۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۲۰	
۳۷	بهبودی روکش آسفالت معابر فرسوده در منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۹۳۷۵	منطقه	۳,۴۳۹	۹۳/۱۱/۱۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۵	
۳۸	کاشی کاری زیر گذر پل پیچ استادبوم در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیباسازی	۷,۵۰۰	۹۳/۱۱/۰۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۰	
۳۹	احداث فونداسیون تابلوهای راهنمایی مسیر خیابان چمران حد فاصل مرداد تا سروش در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۳۲۶۴۹	معاونت	۱۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۹۴			
۴۰	اجرای عملیات تکمیل ایستگاه آب خام پارک ایثار (کمربند سبز) واقع در منطقه دو شهرداری (اعتبارات تملک دارائی)	۱۹۰۰/۷۹۲۶	معاونت فنی و عمرانی	۵,۵۹۰	۹۲/۴/۱۴	۹۲/۸/۱۴	۱۰۰	۵۰	
۴۱	اجرای عملیات تکمیل ایستگاه آب خام پارک ایثار (کمربند سبز) واقع در منطقه دو شهرداری (اعتبارات تملک دارائی)	۱۹۰۰/۸۴۵۴	معاونت فنی و عمرانی		۹۴	۹۳/۴/۱۵			
جمع				۳۱,۴۲۹					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
	پروژه های مربوط به خیابان شهید چمران								
۴۲	خرید تابلوی راهنمای مسیر تقاطع پهلوان چمران و اردیبهشت در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۲۲۳۸۷	منطقه	۱۲۰	۹۴/۵/۳۱	۹۴/۱۲/۲۹			
۴۳	اصلاح هندسی تقاطع چمران - پهلوان - اردیبهشت در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۲۴۸۱	منطقه	۱,۱۴۷	۹۴/۶/۱	۹۴/۱۲/۲۹			
۴۴	اجرای کفپوش گذاری خیابان شهید چمران در منطقه ۲ شهرداری	۲۳/۹/۱۶/۲	سازمان زیباسازی	۱۹,۸۶۹	۹۳/۹/۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۲۰	
۴۵	عملیات اجرای پیاده رو سازی خیابان چمران (کیانپارس) در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۷/۲/۴۵/۱	سازمان زیباسازی	۱۹,۸۶۹	۹۳/۹/۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۵	۱۵
۴۶	ترده گذاری آیلند میانی بلوار چمران در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۹۳۹۰	منطقه	۲,۴۸۹	۹۳/۹/۱۱	۹۳/۱۰/۱۱			
۴۷	تهیه و نصب المانهای حجمی پلکسی به منظور نصب در بلوارهای چمران و سپاه و میدین ساعت مولوی ، فلسطین ، ساعت و فلکه سوم کیانپارس در اعیاد و مناسبتهای ملی و مذهبی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۴۴۸۲۶	منطقه	۱,۲۰۰	۹۵/۲/۸	۹۴/۱۲/۲۹			
۴۸	خرید و اجرای چراغ راهنمایی تقاطعات شهید چمران - توحید و توحید - اردیبهشت در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۲۸۶۹۴	منطقه	۱,۰۸۹	۹۴/۸/۹	۹۴/۱۲/۲۹			
۴۹	احداث سیستم آبیاری مه پاشی مخفی شونده حد فاصل میدان چمران تا خیابان میهن در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۳۴۵۴۵	منطقه	۲,۸۰۰	۹۴/۱۰/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹			
۵۰	برداشت و طراحی پایانه مسافربری میدان چمران در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۱/۱۱۶۶۸۷	منطقه	۷۵	۹۴/۳/۳۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۵۱	خرید و اجرای خط کشی عابر پیاده پرسپکتیو بلوار چمران - امانیه در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۰۶۹۱	منطقه	۸۷۹	۹۴/۵/۱۱	۹۴/۱۲/۲۹			
۵۲	رنگ آمیزی پل عابر پیاده خیابان چمران توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۳۱۰۱۶	منطقه	۱۱۰	۹۴/۹/۳	۹۴/۱۲/۲۹			
جمع				۴۹,۶۴۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۵۳	عملیات تکمیل پارک زردشت در منطقه ۲ شهرداری	۱۴/۲/۲۴/۲/۱۴/۱۵/۱۱۲/۱۷	سازملن پارکها و فضای سبز	۱۱,۰۶۳	۹۱/۵/۲۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۵	۵۰
۵۴	احداث پل عابر پیاده در منطقه ۲ شهرداری (بلوار شهید ستاری مقابل شهرک زردشت)	۱۹/۱۲/۱۰۳۸۱۵	منطقه	۲,۹۸۰	۹۳/۱۱/۶	۹۴/۱/۶			
۵۵	خرید و نصب نرده در زیر پلهای عابر پیاده زردشت و پدافند در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۶۱۴۵	منطقه	۱,۱۶۸	۹۴/۷/۸	۹۴/۱۲/۲۹			
۵۶	جاده حد فاصل پل سوم تا پل نهم جاده ساحلی سید خلف در منطقه ۲ شهرداری	۱۷/۲/۴۷	سازمان خدمات موتوری	۱۱,۹۰۶	۹۳/۸/۱۰	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۷۵	۵۷
۵۷	احداث ساختمان ۲ طبقه در سایت اداری فعلی منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۳,۵۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۳۸	
۵۸	هزینه خرید تندیس شهید جهان آرا در منطقه ۲ شهرداری	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۲,۵۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۵	
۵۹	ترمیم نوارهای حفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۶۵۵۰	منطقه	۶۹۹	۹۳/۰۸/۶	۹۳/۱۰/۶	۱۰۰	۶۰	
۶۰	احداث زمین ورزشی جنب مسجد امیر المومنین (ع) روبروی پل لشگر در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۱۹۳۷	منطقه	۱,۷۰۰	۹۴/۹/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۲۰	۳۵
۶۱	احداث زمین ورزشی مهر شهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۱۸۰۱	منطقه	۲,۴۰۰	۹۴/۹/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۲۰	۳۵
جمع				۳۷,۹۱۶					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۶۲	احداث سرویس بهداشتی پارک ساحلی کیانپارس جنب پل طبیعت در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۹۶۵	۹۴	۹۴	۱۰۰	۶۰	
۶۳	ادامه تکمیل زیرسازی خیابان اصلی ۳۲ متری کوی فرهنگیان در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۶۷۰۶	منطقه	۱,۱۸۸	۹۴/۷/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۰	
۶۴	خاکریزی خاک نباتی واقع در محلهای از پل سوم به سمت کوی سید خلف - سمت ساحلی ، از پل سوم به سمت کوی سید خلف - سمت منازل ، حد فاصل خیابان میهن شرقی تا خیابان ۱۸ شرقی	۱۹/۱۲/۱۲۴۱۳۹	منطقه	۱,۸۹۵	۹۴/۶/۱۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۰	
۶۵	عملیات لکه گیری آسفالت مصوبات ستاد نوروزی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۱۴۲۵۵	منطقه	۳۲۵	۹۴/۳/۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۶۰	
۶۶	جدولگذاری و زیرسازی تا حد لایه اساس معابر مهر شهر (سهم شهرداری) در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۳/۲/۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۴,۵۷۸	۹۴/۵/۱۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	
۶۷	پیاده رو سازی ضلع غربی خیابان اصلی کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۱۰۶۳۰	منطقه	۱۰,۲۵۱	۹۴/۸/۱۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۰	۳۰
۶۸	بهسازی مسیرهای دسترسی پارک فدک کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۹۵۷۹	منطقه	۷۸۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۹۵	۱۰۰	۹۵	
۶۹	خرید نرده پیش ساخته جهت نصب در پارک جزیره در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۶۴۲۷	منطقه	۲,۷۴۶	۹۴/۷/۱۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۵	
۷۰	زیرسازی معابر اصلی سایت بندگاناران در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۴۰۲۹۷	منطقه	۲,۸۰۰	۹۴/۱۲/۱۵	۹۵	۱۰۰	۳	
۷۱	احداث پارک شهربازی در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۸/۱۴/۲/۳۱	سازمان خدمات موتوری	۶۱,۹۲۱	۹۴/۸/۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۵	۴
جمع				۸۷,۴۵۲					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۷۲	بهبودی روکش آسفالت معابر فرسوده در منطقه ۲ شهرداری	۲/۱۹/۱۱۴۸۵۰	منطقه	۱,۸۲۶	۹۳/۱۰/۳	۹۳/۱۱/۳			
۷۳	احداث پارک مهرشهر در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۲,۰۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۳۵	
۷۴	ترمیم سطوح آسفالتی نواحی ۱، ۲ و ۳ در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۸۰۸۹	منطقه	۱,۹۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۵	
۷۵	اجرای آب نمای موزیکال پارک ۴۲ هکتاری در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیاسازی	۴۷,۶۰۶	۹۳/۸/۳	۹۴	۱۰۰	۶۵	۲۶
۷۶	عملیات تکمیل اجرای لوله گذاری خط انتقال آب و شبکه آب خام ۵۰۰ هکتاری فاز اول (کمر بند سبز) واقع در منطقه دو شهرداری (اعتبارات تملک دارائی)	۱۹۰۰/۸۴۵۵	معاونت فنی و عمرانی	۱۱,۴۳۰	۹۲/۴/۱۴	۹۲/۱۰/۸			
۷۷	اجرای عملیات بهسازی و بدنه سازی خیابان ۴ شرقی کیانپارس در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۱۰۷۴	منطقه	۱,۲۰۰	۹۴/۹/۴	۹۴/۱۲/۲۹			
۷۸	لوله گذاری معابر ، همسطح سازی درب منهولها و بازسازی و اصلاح سپتیکها در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۴۹۱۸	منطقه	۶۹۷	۹۴/۶/۲۵	۹۴/۱۲/۲۹			
۷۹	خرید رنگ و ادوات رنگ آمیزی جهت بهسازی المان ها ، آبنماها و پلها در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۳۲۰۹	منطقه	۱,۳۰۰	۹۴/۱۰/۱	۹۴/۱۲/۲۹			
۸۰	اجرای عملیات المان های طرح اسلیمی در مسیر بلوار ساحلی کیانپارس در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۰۹۴۲	منطقه	۴۸۹	۹۴/۹/۲	۹۴/۱۲/۲۹			
۸۱	خرید المان قفقوس و اکواریوم در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۴۱۰۶	منطقه	۷۰۰	۹۴/۶/۱۷	۹۴/۱۲/۲۹			
جمع				۶۹,۲۲۸					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۸۲	نور پردازی پل عابر پیاده واقع در بلوار ساحلی نبش خیابان میهن کیانپارس در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۸۸۷۶	منطقه	۴۴۹	۹۳/۹/۵	۹۳/۱۰/۵			
۸۳	اصلاح هندسی زیر گذر پل دغاغله در شهرداری منطقه ۲	۱۹/۱۲/۹۶۵۷۲	منطقه	۷۰۰	۹۳/۸/۶	۹۳/۱۰/۱			
۸۴	اجرای دیوار ساحلی غربی حد فاصل پل سیاه و پل چهارم(اعتباری)	۱۹۰۰/۸۲۸۶	منطقه	۱۷,۶۰۰	۹۳/۳/۲۵	۹۳/۷/۲۱			
۸۵	خرید بذرنهال،سم و کود در منطقه ۲ شهرداری	۱۴/۲/۲۴/۲	سازملن پارکها و فضای سبز	۷,۴۲۶	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹			
۸۶	اصلاح هندسی واحداث دور برگردان بلوار هاشمی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۴۶۲۳	منطقه	۱,۰۴۸	۹۳/۷/۹	۹۳/۹/۹			
۸۷	خرید جدول رنگی در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۲۷۰۱۸۰	منطقه	۱,۱۵۶	۹۴/۷/۱۹	۹۴/۱۲/۲۹			
۸۸	احداث پل عابر پیاده واقع در بلوار ساحلی نبش خیابان ۶ شرقی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۹۴۳۵	منطقه	۳,۵۵۵	۹۳/۱۲/۲۷	۹۴/۴/۱			
	پروژه های مربوط به ساحل غربی کارون								
۸۹	احداث دیوار ساحلی از پل سوم تا پل نهم در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱۰,۱۲۹	۹۳	۹۳			
۹۰	احداث دیوار ساحلی غرب کارون حد فاصل پل سفید تا پل چهارم در منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۸۲۸۷	منطقه	۱۷,۶۰۰	۹۳/۳/۱۸	۹۳			
۹۱	خرید و اجرای تاسیسات روشنایی پایه های روشنایی سطح پارکها و ساحلی (حد فاصل پل های طبیعت ، هفتم و هشتم) در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱,۵۰۰	۹۳	۹۳			
	جمع			۶۱,۱۶۳					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
	پروژه های مربوط به ساحل غربی کارون								
۹۲	احداث پل عابر پیاده واقع در بلوار شهید ستاری جنب پدافند هوایی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۳۸۲۱	منطقه	۳,۱۸۳	۹۳/۱۱/۶	۹۴/۲/۶			
۹۳	خرید تجهیزات ترافیکی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۵۱۰۷	منطقه	۲,۳۸۴	۹۳/۱۱/۲۵	۹۳			
۹۴	عملیات خاکریزی نباتی در سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۵۰۹۷	منطقه	۲,۰۲۷	۹۳/۱۱/۲۰	۹۴/۲/۲۰			
۹۵	هزینه خرید نرده فرافوزه جهت نصب در بلوار انقلاب واقع در کوی امانیه در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۸۹۸۳۷	منطقه	۷۰۰	۹۳/۵/۲۰	۹۳/۸/۲۰			
۹۶	عملیات لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی در سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۳۷۷۸	منطقه	۷۰۰	۹۳/۱۱/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹			
۹۷	عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی معابر کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۹۶۵۷۷	منطقه	۶۵۴	۹۳/۸/۶	۹۴/۱/۶			
۹۸	اجرای عملیات حصار کشی اطراف زمین وسایل بازی پارک جزیره در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۰۴۴۹	منطقه	۲۷۵	۹۳/۹/۲۵	۹۴/۱۲/۲۹			
۹۹	تعمیر پل های عابر پیاده در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۲۰۱۷	منطقه	۴۳۲	۹۳/۱۰/۱۵	۹۳/۱۲/۱۵			
۱۰۰	اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۸۰۲۹۱	منطقه	۶۸۰	۹۳/۲/۲	۹۳/۳/۲			
۱۰۱	تهیه رنگ دو جزئی جهت اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۹۳۵۷۷	منطقه	۶۱۲	۹۳/۶/۳۰	۹۳/۷/۳۰			
	جمع			۱۱,۶۴۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای درصد	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۱۰۲	اجرای سیستم اعلام حریق جهت سایت اداری منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۳۷۷۹	منطقه	۹۳/۱۱/۶	۹۳/۱۲/۶	۶۹۶			
۱۰۳	مطالعات و طراحی پل عابر پیاده بلوار شهید مدرس در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۵/۱۳/۹/۳۱/۱۳	سازمان بهسازی و نوسازی	۹۳/۱۱/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹	۴۰۰	۸۵	۱۰۰	
۱۰۴	خرید مصالح و اجرای عمرانی سامانه ۱۳۷ در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۹۶۱۹۰	منطقه	۹۳/۷/۳۰	۹۳/۸/۳۰	۵۹۰			
۱۰۵	اصلاح هندسی بلوار امام رضا (ع) توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۲۹۰۶۴	منطقه	۹۴/۸/۱۲	۹۵	۱۲۰			
۱۰۶	چاپ و نقشه خطوط اتوبوسرانی در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۲۹۵۹۱	منطقه	۹۴/۸/۱۸	۹۴	۵۶			
۱۰۷	خرید و نصب ایستگاه اتوبوس مکانیزه در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۱۸۱۷	منطقه	۹۴/۹/۱۵	۹۵	۱,۲۰۰			
۱۰۸	لایروبی خطوط فاضلاب در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۸۳۹۵	منطقه	۹۴/۱۱/۲۵	۹۵	۱,۲۰۰			
۱۰۹	فاز دوم طرح توسعه میدان الغدیر		سازمان میداین	۹۰	۹۰	۱۳,۶۵۰	۵۰	۱۰۰	
۱۱۰	عملیات ایجاد شبکه برق و روشنایی میدان الغدیر (هزینه برق دیماند، کابل کشی، پایه های روشنایی، تابلوها و...) در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۴/۱۴/۳	سازمان میداین	۹۳/۶/۹	۹۳/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰	۳۰	۱۰۰	
جمع						۲۲,۱۷۹			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی		ریالی درصد
								درصد	درصد	
۱۱۱	بهبودی فاز ۲ پارک ۴۲ هکتاری در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۴۱۸۶	منطقه	۱,۲۰۰	۹۴/۱۰/۱۳	۹۴				
۱۱۲	نور پردازی پایه پرچم های ۵۰ متری در سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۷/۲/۲۱/۱	سازمان زیباسازی	۲۱۱	۹۴/۹/۳۰	۹۴/۱۲/۲۹				
۱۱۳	خرید پایه پرچم تلسکوپی جهت نصب در میادین چمران ، هجرت ، اورژانس ، شهید صیاد شیرازی ، پارکهای ۴۲ هکتاری جزیره ، خیابان سپاه روبروی ساختمان استانداری در منطقه ۲		منطقه	۱,۲۰۰	۹۴	۹۴				
۱۱۴	اجرای عملیات لوله گذاری معابر (دفع آبهای سطحی) کیانپارس و امانیه در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۳۰۰۳۹	منطقه	۱,۱۲۰	۹۴/۸/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹				
۱۱۵	خرید و نصب ایستگاه معمولی اتوبوس در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۵۳۱۰	منطقه	۳۳۰	۹۴/۱۰/۲۶	۹۴/۱۲/۲۹				
۱۱۶	خرید ایستگاه مکانیزه اتوبوس در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۳۲۰۵	منطقه	۸۰۰	۹۴/۱۰/۱	۹۴/۱۲/۲۹				
۱۱۷	خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۶۱۱۶	منطقه	۱,۲۰۰	۹۴/۱۱/۴	۹۵				
۱۱۸	خرید لوله پلی اتیلن جهت تعمیر و نگهداری شبکه آب خام کیانپارس در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۳۳۳۶۸	منطقه	۱,۲۰۰	۹۴/۱۰/۲	۹۴/۱۲/۲۹				
۱۱۹	اجرای عملیات همسان سازی درب منهولها کیانپارس و کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۲۸۴۹۲	منطقه	۸۹۵	۹۴/۸/۶	۹۴/۱۲/۲۹				
۱۲۰	خرید کود مورد نیاز در فضای سبز به خصوص پارکهای ساحلی در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۳۱۱۷۸	منطقه	۱,۲۰۰	۹۴/۹/۴	۹۴/۱۲/۲۹				
جمع				۹,۳۵۶						



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱۲۱	اجرای عملیات همسان سازی درب منهولها کیانپارس و کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۲۸۴۹۲	منطقه	۸۹۵	۹۴/۸/۶	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۲۲	ترمیم سطوح آسفالتی و لکه گیری معابر در منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۱۱۱۹۹	منطقه	۳,۳۴۷	۹۴/۱۲/۹	۹۵			
۱۲۳	بهبودی و روکش آسفالت معابر فرسوده در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۲/۱/۴	منطقه	۱۴,۷۵۹	۹۴/۱۲/۱۵	۹۵			
۱۲۴	خرید مخزن گاری فان پارکهای سطح منطقه ۲ شهرداری جهت استقبال از نوروز ۹۵	۱۹/۱۲/۱۴۵۴۲۰	منطقه	۱,۰۲۰	۹۴/۲/۱۴	۹۵			
۱۲۵	خرید لامپ و کله چراغ بلوار امام رضا در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۲۴۸۴	منطقه	۱,۲۶۲	۹۴/۶/۱	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۲۶	خرید ریسه و چراغ شیلنگی smd جهت آدین بندی معابر و میادین در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۲۷۶۷۲	منطقه	۹۵۰	۹۴/۷/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۲۷	خرید رنگ دو جزئی در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۲۷۱۱۹	منطقه	۱,۱۹۶	۹۴/۷/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۲۸	اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۷۸۴۷	منطقه	۶۴۸	۹۴/۷/۲۸	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۲۹	خط کشی محوری در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۱۷۵۶	منطقه	۳۳۰	۹۴/۹/۱۴	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۳۰	تکمیل پروژه فضای سبز پارک جزیره در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۹۵۲۱	منطقه	۱,۲۰۰	۹۴/۸/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹			
جمع				۲۵,۶۰۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱۳۱	خرید تابلوهای راهنمای مسیر در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۲۱۵۰۸	منطقه	۹۴/۵/۲۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۰			
۱۳۲	نورپردازی درختان بلوار ساحلی (کیانپارس جاده غربی) در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۹/۱۵-۱۲/۲/۲۱	منطقه	۹۴/۶/۷	۹۴/۱۲/۲۹	۳,۱۲۴			
۱۳۳	رفع ابرادات و نگهداری نور پردازی آبشار رنگین کمان - جنب پل هفتم در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۶/۹/۱۷	منطقه	۹۴/۶/۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱,۷۵۰			
۱۳۴	بهسازی شبکه آب خام فضای سبز امانیه در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۱۰۰۰	منطقه	۹۴/۹/۳	۹۴/۱۱/۳	۱,۶۹۰			
۱۳۵	خرید لامپ و ریسره بندی led کم مصرف جهت آذین بندی معابر و میادین در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۲۳۹۸۱	منطقه	۹۴/۶/۱۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰			
۱۳۶	خرید تجهیزات روشنایی پارک محله ای فدک ، رضا و فردوس در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۴۶۵۴	منطقه	۹۴/۶/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱,۱۸۸			
۱۳۷	بهسازی و روکش آسفالت معابر فرسوده در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۲۳۹۳	منطقه	۹۴/۵/۳۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱,۸۳۶			
۱۳۸	کاشت درختچه های گلدار در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۵۷۹۰	منطقه	۹۴/۷/۶	۹۴/۱۲/۲۹	۷۰۰			
۱۳۹	احداث پارک کوی طلاب در منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۱۱۲۳۴	منطقه	۹۴/۱۲/۱۶	۹۵	۱۸,۲۸۵			
۱۴۰	خرید برجسب ترافیکی (استیکر امانیه) در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۱۸۳۳۱	منطقه	۹۴/۱۰/۶	۹۵	۱۲۰			
جمع						۳۰,۰۶۳			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱۴۱	اصلاح هندسی انتهای کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۲۷۳۵	منطقه	۵۳۵	۹۴/۶/۲	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۴۲	احداث سیستم آبیاری قطره ای و مه پاش در کوی کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۷۴۷۰	منطقه	۲,۵۴۰	۹۴/۷/۲۵	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۴۳	خرید پایه پرچم led به منظور نصب در بلوار ساحلی غربی حد فاصل پل سوم و هشتم در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۴۶۵۵	منطقه	۱,۱۸۸	۹۴	۹۴			
۱۴۴	رنگ آمیزی و تعمیر ایستگاههای اتوبوس کیانپارس و کیان آباد و امانیه در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۱۷۱۴۷	منطقه	۳۵۰	۹۴/۴/۲	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۴۵	خرید و تعمیر پمپ های سیار آبهای سطحی و ایستگاه های پمپاژ در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۶۵۸۵	منطقه	۱,۰۰۰	۹۴/۱۱/۷	۹۵			
۱۴۶	خرید رنگ محوری کیان پارس - کیان آباد - بلوار ساحلی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۴۷۴۷	منطقه	۱,۰۷۰	۹۴/۶/۲۴	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۴۷	خرید پیچک رونده آنترناترا در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۱۹۴۵۰	منطقه	۱,۱۹۸	۹۴/۴/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۴۸	خرید گاری فان چرخ دار و بدون چرخ جهت جمع آوری زباله در پارکهای محله ای و پارک ۴۲ هکتاری در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۱۹۴۳۰	منطقه	۳۷۵	۹۴/۴/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۴۹	اصلاح گذرگاههای عابر پیاده کیانپارس در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۶۱۴۲	منطقه	۶۹۹	۹۴/۷/۸	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۵۰	خرید تجهیزات پارکی وسایل بازی پارک گلچهره در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۳۸۱۱	منطقه	۱,۰۵۰	۹۴/۱۰/۹	۹۴/۱۲/۲۹			
جمع				۱۰,۰۰۶					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱۵۱	خرید تجهیزات پارکی و ست بازی جهت پارک محله ای پیوند در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۳۹۳۹	منطقه	۱,۰۰۰	۹۴/۱۰/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۵۲	خرید تجهیزات روشنایی پارک جزیره در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۷۲۱۸	منطقه	۱,۱۳۸	۹۴/۱۱/۱۳	۹۵			
۱۵۳	خرید تجهیزات پارکی و مجموعه بازی جهت پارک محله ای فردوس در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۰۸۴۰	منطقه	۱,۲۰۰	۹۴/۵/۱۳	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۵۴	خرید تجهیزات پارکی و مجموعه بازی جهت پارک های محله ای کوثر و فدک در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۴۴۷۲	منطقه	۱,۰۵۰	۹۴/۶/۲۲	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۵۵	خرید تجهیزات بازی و پارکی پارک محله ای امام رضا در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۲۸۶۰	منطقه	۹۹۶	۹۴/۶/۳	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۵۶	خرید المانهای نورانی فلکه سوم کیانپارس و میدان فلسطین در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۱۹۲۸۷	منطقه	۳,۲۷۰	۹۴/۴/۲۴	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۵۷	خرید ۱۷ ایستگاه اتوبوس معمولی کیانشهر- کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۸۲۹۳	منطقه	۱,۱۷۰	۹۴/۸/۴	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۵۸	تامین روشنایی پارک ۴۲ هکتاری در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۸۷۹۹	منطقه	۲,۹۸۰	۹۴/۸/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۵۹	خرید ۳ ایستگاه اتوبوس مکانیزه زردشت - کیان آباد - کوی سید خلف در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۳۳۴۶	منطقه	۱,۱۸۹	۹۴/۶/۹	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۶۰	تهیه مصالح و کرایه ماشین آلات سامانه ۱۳۷ در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۲۹۹۶۳	منطقه	۳,۵۰۰	۹۴/۸/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹			
جمع				۱۷,۶۹۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱۶۱	خرید و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی کیانبارس در منطقه دو	۱۹/۱۲/۱۲۲۴۸۵	منطقه	۱,۵۰۰	۹۴	۹۴			
۱۶۲	خرید سرعتگیر پلاستیکی به همراه متعلقات توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۳۹۶۵۵	منطقه	۱۱۰	۹۴/۱۲/۹	۹۵			
۱۶۳	تعمیر و رنگ آمیزی نرده های جاده ساحلی توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۳۸۷۷۰	منطقه	۱۱۰	۹۴/۱۱/۲۹	۹۵			
۱۶۴	خرید گاردیل به همراه متعلقات توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۱۱۸۹	منطقه	۹۰۰	۹۴/۱۲/۲۲	۹۵			
۱۶۵	خرید نیمکت و میز بینگ پنگ جهت نصب در پارکهای بلوار ساحلی غربی و ۴۲ هکتاری در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۷۲۱۶	منطقه	۷۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۹۵			
۱۶۶	اصلاح هندسی باند کندرو مسیر پل شهید سوداگر توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۳۷۰۹۰	منطقه	۱۱۰	۹۴/۱۱/۱۴	۹۵			
۱۶۷	جایجایی تابلوهای VMS در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۳۵۵۶۸	منطقه	۸۰	۹۴/۱۰/۲۸	۹۵			
۱۶۸	تعمیر تجهیزات ترافیکی هوشمند نصب شده در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۹۹۹۱۸	منطقه	۱۲۰	۹۳/۹/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۶۹	رنگ آمیزی جداول توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۸۶۹۲	منطقه	۲,۴۰۰	۹۴/۱۱/۲۷	۹۵			
۱۷۰	اصلاح هندسی دور برگردان زیر پل شهید سوداگر توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۳۱۰۱۴	منطقه	۱۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۹۵			
جمع				۶,۱۵۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱۷۱	اجرای نقاشی سه بعدی در پارک ابتدای خیابان ۱۳ غربی کیانپارس در منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۲۷۹۶۷	منطقه	۱۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۷۲	اجرای خط کشی محوطه مدارس توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۳۲۶۵۳	منطقه	۱۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۷۳	بهسازی فلاور باکس اطراف پل داغله در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۲/۱۴/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۲,۱۱۰	۹۴/۱۰/۵	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۷۴	بهسازی شبکه آب خام میدان هجرت و بلوار سپاه در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۶۱۱۴	منطقه	۱,۲۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۹۵			
۱۷۵	بهسازی و رنگ آمیزی پایه های تابلوهای انتظامی در سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۳۱۰۱۵	منطقه	۱۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۹۵			
۱۷۶	تعمیر و مرمت ایستگاه اتوبوس مکانیزه توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۳۱۱۶۲	منطقه	۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۹۵			
۱۷۷	زیرسازی خیابان اصلی کیانشهر حد فاصل خیابانهای فرعی زاله و یاس در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۶۱۱۳	منطقه	۱,۰۳۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۹۵			
۱۷۸	تهیه لوازم رفاهی ، تجهیزات عملیاتی وانفرادی جهت ایستگاه آتش نشانی در کیانشهر منطقه ۲	۱۱۴/۱۷/۲/۵۰	منطقه	۳,۲۷۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۹۵			
۱۷۹	کفیوش گذاری آیلند وسط دوربرگردان روبروی پدافند در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۷۱۱۵	منطقه	۱,۰۷۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۹۵			
۱۸۰	کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی خدمات سامانه ۱۳۷ جهت ۵ ماهه یابانی سال در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۶۲۴۴	منطقه	۳,۷۴۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۹۵			
جمع				۲۲,۸۴۸					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱۸۱	خرید و تهیه مصالح عملیات عمرانی خدمات سامانه ۱۳۷ جهت ۵ ماهه پایانی سال در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۷۲۱۷	منطقه	۱,۲۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۹۵			
۱۸۲	توسعه فضای سبز (تهیه و کاشت پیچک رونده) در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۱۱۵۶۳	منطقه	۷۶۳	۹۴/۰۲/۰۶	۹۵			
۱۸۳	رنگ آمیزی پل لشکر توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۴۱۹۵۸	منطقه	۱۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۸۴	رنگ آمیزی پل راهنمایی و رانندگی توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۴۱۹۶۳	منطقه	۱۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۸۵	اصلاح هندسی جاده ساحلی بین ۹ تا ۱۳ شرقی توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۴۱۸۳۴	منطقه	۳۲	۹۳/۱۲/۲۶	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۸۶	عملیات احیا ، بازسازی و هوشمند سازی حوضچه های پارکهای محله ای فدک ، رضا ، فردوس و گلچهره در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۳۶۳۵۰	منطقه	۳,۵۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۸۷	تعمیر پل عابر پیاده امانیه توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۴۱۰۶۷	منطقه	۱۰۰	۹۴/۱۲/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۸۸	اجرای خط کشی محوری توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۴۴۰۶۸	منطقه	۳۵۲	۹۵/۱/۳۰	۹۵			
۱۸۹	خرید لوله پلی اتیلن جهت تعمیر و نگهداری شبکه آب خام واقع در پل کابلی تا میدان هجرت ، خیابان ۱۷ کیانپارس ، آیلند صیاد شیرازی و مهر شهر ، مسیر پل لشکر ، مسیر دغاغله به پدافند	۱۲/۱۴۲۰۵۹	منطقه	۸۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۹۵			
۱۹۰	نصب تابلوی اطلاعاتی توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۴۱۰۶۹	منطقه	۳۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۹۴			
جمع				۷,۰۲۰					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۱۹۱	خرید استوانه و بشکه ایمنی توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۴/۱۴۱۰۷۳	منطقه	۳۸	۹۴/۱۲/۲۰	۹۵			
۱۹۲	تعمیر ایستگاه اتوبوس توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۴/۱۴۰۹۴۷	منطقه	۱۱۰	۹۴/۱۲/۹	۹۵			
۱۹۳	نصب فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۴/۱۴۰۴۱۸	منطقه	۱۲۰	۹۴/۱۲/۱۶	۹۵			
۱۹۴	خرید ۴۰ عدد صندلی جهت ایستگاه اتوبوس توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۲/۱۳۱۰۱۸	منطقه	۱۰۰	۹۴/۹/۳	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۹۵	خرید و نصب چمن مصنوعی یک باب زمین ورزشی واقع در کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۱۱۵۵۷	منطقه	۹۲۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۹۴/۱۲/۲۹			
۱۹۶	زیرسازی تا حد لایه اساس خیابان ۳۲ متری کیانشهر حد فاصل خیابانهای مریم و شقایق در منطقه ۲ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۳/۱۴/۲/۹/۱	سازمان نوسازی و بهسازی	۳,۱۰۲	۹۴/۱۲/۹	۹۵			
۱۹۷	خرید رنگ سرد ترافیکی و تینر توسط منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۴۵۴۰۵	منطقه	۱,۲۰۰	۹۵/۲/۱۴	۹۵			
۱۹۸	بهسازی خیابان ۸ شرقی کیانپارس در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۴۱۱۶۱	منطقه	۹۶۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۹۵			
۱۹۹	بهسازی و روکش آسفالت معابر فرسوده در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۲/۱/۴	منطقه	۱۴,۷۵۹	۹۴/۱۲/۱۵	۹۵			
۲۰۰	احداث سرویس بهداشتی پارک ساحلی کیانپارس جنب پل طبیعت در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۴۲۶۸۵	منطقه	۱,۱۵۴	۹۵/۱/۱۵	۹۵			
جمع				۲۲,۴۷۱					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۲۰۱	عملیات تکمیل ۳۱ غرفه طرح توسعه میدان الغدیر (مشارکتی) در منطقه ۲ شهرداری	۱۰۴/۱۴/۹/۳۰	سازمان میادین	۶۳,۹۰۰	۹۴/۱۱/۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۵	۹
۲۰۲	نور پردازی فضاهای عمومی (خیابان های اصلی کیانپارس ، امانیه و ۴۲ هکتاری) در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۰۸۹۶۴	منطقه	۲,۷۶۷	۹۳/۱۲/۲۵	۹۴/۱/۲۵			
۲۰۳	خرید و اجرای نورپردازی درختان بلوارهای ایدون و خرداد	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیباسازی	۴,۰۵۸	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۷۰	۷۰	۴۰
۲۰۴	تکمیل زیرسازی بخشی از معابر ۱۵۳ هکتاری در منطقه ۲ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۳۳۶	سازمان عمران شهری	۲,۲۴۴	۹۲/۲/۳۱	۹۲			
۲۰۵	خرید حصار زمین ورزشی و کف پوش گذاری زمین چند منظوره پارک ۴۲ هکتاری	۱۹/۱۲/۱۳۶۰۶۲	منطقه	۳,۵۰۰	۹۴/۱۱/۴	۹۵			
۲۰۶	تعمیر و نگهداری روشنایی و تاسیسات برق پارکهای سطح منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱,۵۰۰	۹۴	۹۴			
۲۰۷	خرید کود ورمی کمپوست در سطح منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۹	۹۴	۹۴			
۲۰۸	خرید و نصب المان های اذکار هفته جهت نصب در جاده پدافند در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۲,۰۶۱	۹۴	۹۴			
۲۰۹	خرید رنگ و اجرای خط کشی محوری توسط منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱,۲۰۰	۹۴	۹۴			
۲۱۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۴	۹۴			
جمع				۸۲,۴۳۹					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۲۱۱	تعمیر و بهسازی مهمانسرای شهرداری واقع در خیابان ۱۰ شرقی کیانپارس در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۴	۹۴			
۲۱۲	خرید گلهای فصلی پاییزه و زمستانه و گلهای گلدانی جهت ایام نوروز ۹۵ در سطح منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۴,۱۳۰	۹۴	۹۴			
۲۱۳	تکمیل فضای سبز جاده ساحلی پارک ۴۲ هکتاری حد فاصل پل سوم تا ایستگاه پمپاژ در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۹,۹۹۳	۹۴	۹۴			
۲۱۴	خرید ساعت جهت نصب در میدان ساعت در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۵۰۰					
۲۱۵	خرید ، حمل و نصب فونداسیون پایه های روشنایی خیابان ایدون در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۴۵۰	۹۴	۹۴			
۲۱۶	خرید ، چهار دستگاه کانکس مسجدی در پارکهای سطح منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۳,۰۰۰	۹۴	۹۴			
۲۱۷	بهسازی پیاده روهای باند کندرو غربی جاده ساحلی حد فاصل خیابانهای ۲ تا ۱۸ در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱,۴۷۴	۹۴	۹۴			
۲۱۸	بهسازی لوله GTP مسیر پدافند هوایی شمال کیانشهر در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۳۰۰	۹۴	۹۴			
۲۱۹	خرید لوله جهت دفع آبهای سطحی کیانپارس و امانیه در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۸۰	۹۴	۹۴			
۲۲۰	خرید پایه پرچم led جهت نصب در مسیر بلوار پدافند در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱,۲۰۰	۹۴	۹۴			
جمع				۲۲,۵۲۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۲۲۱	بهبودی مسیریهای دسترسی پارک فردوس بین خیابانهای ۲۴ و ۲۵ کیان آباد در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱,۲۷۰	۹۴	۹۴			
۲۲۲	تعمیر و نگهداری روشنایی پارکهای منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱,۵۰۰	۹۴	۹۴			
۲۲۳	خرید گلهای فصلی پاییزه و زمستانه و گلهای گلدانی جهت ایام نوروز ۹۵ در سطح منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۴,۱۳۰	۹۴	۹۴			
۲۲۴	خرید گونه های کمیاب از جمله برهان گلی و پلیمیریا در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱,۲۰۰	۹۴	۹۴			
۲۲۵	خرید پایه روشنایی ۱۲ متری با سراندازهای دو طرفه جهت نصب در بلوار امام رضا در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱,۲۰۰	۹۴	۹۴			
۲۲۶	بهبودی و روکش آسفالت معابر فرسوده در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۴,۷۵۹	۹۴	۹۴			
۲۲۷	تعمیرات ساختمانهای نواحی منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱,۰۰۰	۹۴	۹۴/۱/۱			
۲۲۸	ترمیم پیاده روهای فرسوده در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱,۰۰۰	۹۴	۹۴			
۲۲۹	خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات و شیر آلات آیلند میانی بلوار چمران حد فاصل میدان چمران تا خیابان میهن در منطقه ۲ شهرداری	۱۹/۱۲/۱۴۳۸۲۶	منطقه	۱,۱۹۲	۹۵	۹۵/۰۱/۲۸			
۲۳۰	احداث مسیر ۴۴ متری ارتباطی حد فاصل بلوار قدس تا بلوار امام رضا در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۴۳,۲۳۲	۹۴	۹۴			
جمع				۶۰,۴۸۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۲۳۱	خرید پایه پرچم تلسکوپی جهت نصب در میادین چمران ، هجرت ، اورژانس ، شهید صیاد شیرازی ، پارکهای ۴۲ هکتاری جزیره ، خیابان سپاه روبروی ساختمان استانداری در منطقه ۲		منطقه	۱,۲۰۰	۹۴	۹۴			
۲۳۲	خرید تابلوی محدودیت تردد مسیر بر روی پل سوم در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴			
۲۳۳	احداث مسیر ۴۴ متری ارتباطی حد فاصل بلوار قدس تا بلوار امام رضا در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۴۳,۲۳۲	۹۴	۹۴			
۲۳۴	احداث ناحیه سه منطقه دو		سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۵۰۰	۹۳	۹۳			
۲۳۵	تعمیرات ساختمان اداری منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۳	۹۳			
۲۳۶	خط کشی عابر پیاده قرمز در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۶۸۰	۹۳/۳/۵	۹۳/۲/۶			
۲۳۷	عملیات آماده سازی فضای برگزاری نمایشگاه درختان و درختچه های زینتی در محل پارک ۴۲ هکتاری ساحلی کیابنارس در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۳	۹۳			
۲۳۸	اجرای فاز اول پارک جنگلی ۲۵۰ هکتاری ابتدای جاده حمیدیه (کمربند سبز شمال غرب) شامل آبیاری ، زهکشی و انبوه کاری در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۵۰,۱۹۶	۹۳	۹۳			
۲۳۹	ترمیم نوارهای حفاری در سطح نواحی ۲۰۱ و ۳ در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱,۶۷۷	۹۴	۹۴			
۲۴۰	خرید رباتهای پرچم زن در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۶۸۰	۹۴	۹۴			
جمع				۱۰۱,۶۸۵					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ نه میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۲۴۱	خرید لوازم باغبانی در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۶۴۲	۹۴	۹۴			
۲۴۲	خرید سم در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۴۱۰	۹۴	۹۴			
۲۴۳	مکانیزه نمودن پل عابر پیاده واقع در جاده ساحلی نبش میهن (نصب آسانسور) در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۲,۲۰۰	۹۴	۹۴			
۲۴۴	نصب چراغ های فانوسی باتومی بر روی عرشه پل شهید سوداگر در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۳۱۰	۹۴	۹۴			
۲۴۵	انجام مطالعات و طراحی فضای سبز جنب میدان چمران در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۳۰۰	۹۴	۹۴			
۲۴۶	خرید و راه اندازی یک دستگاه قطار بازی در پارک جزیره در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۳,۵۰۰	۹۴	۹۴			
۲۴۷	خرید نیوجرسی پلاستیکی در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴			
۲۴۸	تامین روشنایی پل عابر پیاده نبش خیابان ۱۳ شرقی در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۴	۹۴			
۲۴۹	پهسازی خیابان ۸ شرقی کیانپارس در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۷۸۷	۹۴	۹۴			
۲۵۰	خرید و اجرای چراغ خطی و فرش دار led در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴			
جمع				۹,۰۸۹					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۲

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
۲۵۱	ترمیم جداول فرسوده کیانپارس و سید خلف در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱,۰۰۰	۹۴	۹۴			
۲۵۲	اجرای خط کشتی عابر پیاده سفید جهت بلوار شهید چمران (کیانپارس) در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴			
۲۵۳	احداث مسیر دوچرخه سواری بلوار ساحلی حد فاصل پل پارک جزیره و پل سوم در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۹,۱۷۵	۹۴	۹۴			
۲۵۴	احداث فاز دوم سوله ورزشی چند منظوره مهرشهر در منطقه ۲ شهرداری		منطقه	۵,۰۰۰	۹۴	۹۴			
	جمع			۱۵,۲۹۵					
	جمع			۹۷۰,۳۵۸					